

DODATEK č. 2

ke Smlouvě o dílo č. T-006-00/13

uzavřený podle ust. § 536 a násl. obchodního zákoníku mezi smluvními stranami

OBJEDNATEL: ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace
Zastoupený: Ing. Dagmar Kynclovou, MBA – ředitelkou
Sídlo: Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60460580
DIC: CZ60460580
Tel./Fax: 973 204 091/973 204 092
ID datové schránky: dugmkm6
Odpovědní zástupci pro jednání:
- ve věcech smluvních: Ing. Dagmar Kynclová, MBA, ředitelka, tel. 973 204 090
- ve věcech technických: Ing. Zdeněk Beňo, tel.: 973 204 186, 602 106 090
(dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITEL: VPÚ Plzeň s. r. o.
Jejmž jménem jedná: Ing. Arch. Jiří Kantner, aut. Arch. – jednatel
Sídlo: Koterovská 162, 326 00 Plzeň
IČ: 49194160
DIC: CZ49194160
Tel./Fax: 377 447 917
ID datové schránky: vfatahu
Bankovní spojení: KB, a. s. pobočka Plzeň - město
Číslo účtu: 60702311/2010
Odpovědní zástupci pro jednání:
- ve věcech smluvních: Ing. Arch. Jiří Kantner, tel.: 603 874 393
- ve věcech technických: Ing. Jiří Babor, tel.: 605 286 627
Ing. Zdeněk Černý, tel.: 732 500 344
(dále jen „zhotovitel“)

za takto dohodnutých podmínek:

uzavírají níže uvedeného dne ve smyslu bodu 11.3. Smlouvy tento Dodatek č. 2, kterým se Smlouva o dílo č.: T – 006-00/13 ze dne 17. 1. 2013 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 10. 6. 2013 (dále jen Smlouva) mění takto:

1. V článku I. PŘEDMĚT DÍLA se rozsah díla rozšiřuje o následující body:
 - a) projektová dokumentace úprav varny a rozvodny ve stávajícím objektu č. 033, úprav hlavní rozvodny v objektu 003 a přípojky NN z objektu č. 003 do objektu č. 033 včetně projednání (s SOTD Brno, VUSS Brno a VÚ 1825 Bučovice) a začlenění do zpracované projektové dokumentace plynofikace.
2. V článku II. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ se z důvodu rozšíření prací, které bylo způsobeno objednatel, mění termín předání díla na:

Dokončení a odevzdání PD dle výše uvedeného bodu 1. písm. a) do: **15. 9. 2013**

Zajištění projednání do: **30. 9. 2013**
 Tento termín je pro zhotovitele závazný za předpokladu, že příslušné složky předají svá vyjádření k této PD zpět zhotoviteli nejpozději do 14 dnů od převzetí PD k projednání.

3. V článku III. CENA DÍLA se cena díla mění na základě nutnosti provedení víceprací, které nebyly součástí předmětu díla a nebylo je možné předem předpokládat.

TABULKA VÍCEPRACÍ			
název víceprací	cena bez DPH	DPH	cena včetně DPH
Průzkum – zaměření a zakreslení stávajícího el. zařízení rozvodny v objektu SO 003	5 000,00 Kč	21 %	6 050,00 Kč
Průzkum – zaměření a zakreslení stávajícího el. zařízení rozvodny v objektu SO 033	7 000,00 Kč	21 %	8 470,00 Kč
Průzkum – zaměření a zakreslení technologického vybavení varny	3 000,00 Kč	21 %	3 630,00 Kč
Projektová dokumentace úprav rozvodny v SO 003	11 000,00 Kč	21 %	13 310,00 Kč
Projektová dokumentace přípojky NN z SO 003 do SO 033	12 000,00 Kč	21 %	14 520,00 Kč
Projektová dokumentace úprav rozvodny v SO 033 včetně el. instalace varny	21 000,00 Kč	21 %	25 410,00 Kč
Projektová dokumentace stavebních úprav rozvodny v SO 033	7 000,00 Kč	21 %	8 470,00 Kč
Projednání PD s SOTD Brno, VUSS Brno a VÚ 1825 Bučovice	5 000,00 Kč	21 %	6 050,00 Kč
Ocenění soupisu prací	8 000,00 Kč	21 %	9 680,00 Kč
Kompletace, tisk	3 000,00 Kč	21 %	3 630,00 Kč
Začlenění do PD plynofikace	3 000,00 Kč	21 %	3 630,00 Kč
CELKEM	85 000,00 Kč	21 %	102 850,00 Kč

Cena dle SoD bez DPH:	550 000,00 Kč
DPH 21%	115 500,00 Kč
Cena Dodatku č. 1 bez DPH:	45 000,00 Kč
DPH 21%	9 450,00 Kč
Cena Dodatku č. 2 bez DPH:	85 000,00 Kč
DPH 21%	17 850,00 Kč
Cena dle SoD a Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 bez DPH:	680 000,00 Kč
DPH 21%	142 800,00 Kč
Cena celkem dle SoD a Dodatku č. 1 včetně DPH:	822 800,00 Kč

Slovy: osmsetdvacetdvatisíceosmsetkorunčeských
DPH bude účtována v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Tuto cenu uhradí objednatel zhotoviteli takto:

Dílčí plnění PD plynofikace - cena bez DPH do výše 80 % z ceny díla:	544 000,00 Kč
DPH 21 %	114 240,00 Kč
Celkem včetně DPH:	658 240,00 Kč
Konečné plnění po předání díla – cena bez DPH:	136 000,00 Kč
DPH 21 %	28 560,00 Kč
Celkem včetně DPH:	164 560,00 Kč

4. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.

Dodatek č. 2 je vyhotoven a podepsán ve 4 vyhotoveních se stejnou platností, z nichž 3 vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

Smluvní strany prohlašují, že jejich vzájemný smluvní vztah se řídí tímto dodatkem již ode dne 14. 6. 2013.

Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 2 přečetly a s jeho obsahem bez výhrad souhlasí, na důkaz čehož připojují své podpisy.



ARMÁDNÍ SERVISNÍ
PRÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Podbabská 1583/1, 160 00 Praha 6
IČO 60460580

V Praze dne: 20 -08- 2013


ARMÁDNÍ SERVISNÍ
PRÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Podbabská 1583/1, 160 00 Praha 6
IČO 60460580

ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace
Ing. Dagmar Klynclová, MBA
ředitelka

V Plzni dne: 23. VIII. 2013



IČO: 49194160
DIČ: CZ49194160
Bankovní spojení:
Komerční banka
Plzeň - město
č.ú.: 60702311/0100
Koterovská 162, 326 00 Plzeň
Telefon, fax: 377 447 917, E-mail: vpu@vpu.cz
Zapsaná v OR KS Plzeň, odd. G, vložka 4151

VPÚ Plzeň s. r. o.
Ing. Arch. Jiří Kantner
jednatel

