

DODATEK Č. 2

ke smlouvě o dílo č.: T-252-00/13

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku mezi smluvními stranami

OBJEDNATEL:

Armádní Servisní, příspěvková organizace
Zapsaný v obchodním rejstříku u: městského soudu v Praze, oddíl Pr, vložka č. 1342
Jejímž jménem jedná: Ing. Dagmar Kynclová, MBA – ředitelka
Sídlo: Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice
IČ, DIČ: 60460580, CZ60460580
Bankovní spojení: ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 30523881/0710
ID datové schránky: dugmkm6
Odpovědní zástupci pro jednání:
- ve věcech smluvních: Ing. Dagmar Kynclová, MBA, ředitelka, tel. 973 204 090
- ve věcech technických: Jaroslav Martínek, tel: 973 204 187, 602 279 459
(dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITEL:

VK INVESTING s.r.o.
Zapsaný v obchodním rejstříku u: Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 4200
Zastoupený: Ing. Radomír Vojtíšek, jednatel
Sídlo: Moravská 205, 551 01 Jaroměř
IČ, DIČ: 49287851, CZ49287851.
Bankovní spojení: Česká spořitelna Hradec Králové
Číslo účtu: 4116932/0800
ID datové schránky: ir6axg7
Odpovědní zástupci pro jednání:
- ve věcech smluvních: Ing. Radomír Vojtíšek
- ve věcech technických: Tomáš Štádler, tel.: 605 183 141
(dále jen „zhotovitel“)

za takto dohodnutých podmínek:

1. Z důvodu víceprací a méněprací, které Zadavatel předem nepředpokládal, a které jsou nezbytné pro dokončení předmětu díla, se Článek I. Předmět díla doplňuje následovně: Všechny změny jsou podrobně popsány ve změnových listech, které jsou Přílohami č. 1 – č. 5 tohoto Dodatku.
2. Článek III. Cena díla smlouvy ve znění Dodatku č. 1 se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

Cena bez DPH:	20 699 054,78 Kč
DPH (21%)	4 346 801,50 Kč
Celková cena včetně DPH:	25 045 856,28 Kč

Cena celkem včetně DPH slovy: „dvacetpětmilionůčtyřicetšesttisíctřístasedmdesát dva 95/100“

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 24.9.2013 zůstávají beze změny.

Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.

Dodatek č. 2 je vyhotoven a podepsán ve 4 vyhotoveních se stejnou platností, z nichž tři vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

Příloha č. 1: Změnový list ZL 002


Příloha č. 2: Změnový list ZL 003

Příloha č. 3: Změnový list ZL 004

Příloha č. 4: Změnový list ZL 005

Příloha č. 5: Změnový list ZL 006

V Praze dne: 12.5.2014



ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace

Ing. Dagmar Kynclová, MBA
ředitelka



ARMÁDNÍ SERVISNÍ
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Podbabská 1588, 160 00 Praha 6
IČO 60450583

V Jaroměři dne: 14.5.2014



VK INVESTING s.r.o.
MORAVSKÁ 205
551 01 JAROMĚŘ
DIČ: CZ49287851
OR C/4200 KS HK 6. 4. 1993

VK INVESTING s.r.o.
Ing. Radomír Vojtíšek
jednatel

Z m ě n o v ý l i s t

číslo: ZL 002

1. Objekt a oddíl stavby: **SO 01 – Vlastní budova**
2. Zpracovatel změnového listu: **Tomáš Štádler**, *zástupce pro věci technické*
3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno
3.1. kontrolní den: **č.10** ze dne: 5.3.2014 číslo bodu: 3/1
4. Popis předmětu a příčin změny, zdůvodnění a návrh řešení:
4.1. Příčiny změny, zdůvodnění

Geologického posouzení ze dne 5.2.2014, kde generální projektant upozornil uživatele stavby na nutnost únosnosti podlahy haly pro zatížení 50 t při mezních hodnotách. Pro zajištění bezporuchovosti drátkobetonové podlahy se proti doporučuje zvýšit deformační moduly zeminového podloží E_{def2} z 67 MPa na 80 MPa. Tímto bude dosaženo vyšší únosnosti zeminové desky.

Podklad pro plochu v okruhu 2 m od osy montážní jámy musí přenést předpokládané zatížení 80 t. Materiál je volen tak, aby v této části dosahoval modul přetvářnosti ze druhé zatěžovací větve hodnoty min. 100 Mpa.

4.2. Popis změny – návrh řešení

Zhotovitel provede doplnění položky č. 61 Podklad nebo podsyp ze šterkopísku ŠP tl 170 mm- výkres č.A2b-7 o Podklad z kameniva 0-63 (lom Mastý, výrobce M-silnice a.s.) zpevněného cementem o tl. 250 mm.

5. Stanovisko zhotovitele stavby:

6.1. Vliv změny na předmět plnění a harmonogram akce

Tímto řešením se zvýší únosnost podloží pro navržené skladby podlah dle PD, na časový harmonogram nemá tato změna žádný vliv.



Tomáš Štádler

zástupce pro věci technické

6. Rekapitulace nákladů

viz. příloha – 2014-01-04 – cenová nabídka ZL02

7. Stanovisko autorského dozoru:

Datum:



Ing. Zdeněk Balcar
autorský dozor

8. Stanovisko TDI:


Datum:



Ing. arch. Ondřej Rychnovský

9. Stanovisko uživatele:

Datum:




Ing. Vladimír Viřvar

10. Stanovisko objednatele

Datum:



Jaroslav Martínek

[illegible]

Cenový rozdíl	vzniká méněpráce/vícepráce	0	227 801,49	227 801,49 Kč
---------------	----------------------------	---	------------	---------------

Z m ě n o v ý l i s t

číslo: ZL 003

1. Objekt a oddíl stavby: **SO 01 – Vlastní budova**
2. Zpracovatel změnového listu: **Tomáš Štádler**, *zástupce pro věci technické*
3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno

Osobní jednání s Ing. Vitvarem a Ing. Rychnovským

4. Popis předmětu a příčin změny, zdůvodnění a návrh řešení:

4.1. Příčiny změny, zdůvodnění

Při revizi projektové dokumentace s provozovatelem bylo ze strany zhotovitele nabídnuto odstranění sádrokartonového protipožárního předělu. Provozovatelem odsouhlaseno z důvodu lepší obslužnosti jeřábu a odstranění dutiny mezi předělem a střešním pláštěm.

4.2. Popis změny – návrh řešení

Sádrokartonový protipožární podhled bude v m.č. 110a a 100 b odstraněn. Projektovaná sekundární konstrukce U.č 140 a trámek bude nahrazena ZED vaznicovým systémem METSEC - voestalpine PROFILFORM s.r.o., profil s označením **202.Z.18, včetně spojek**, který vyhoví na požadovanou požární odolnost R 15 minut.

Změna má dále vliv na uchycení osvětlení a ostatních rozvodů.

5. Stanovisko zhotovitele stavby:

6.1. Vliv změny na předmět plnění a harmonogram akce

Změnou dojde k zjednodušení výstavby, kdy se nebude požární předěl realizovat a tím pádem ke zkrácení harmonogramu výstavby. Zvýšení světlé výšky pro údržbu jeřábu z 1,7 m na 1,85 v místě vazníku, jinak 2,3 m. Finanční úspora



Tomáš Štádler


zástupce pro věci technické

6. Rekapitulace nákladů

viz. příloha – 2013-12-10 – cenová nabídka ZL03

7. Stanovisko autorského dozoru:

Datum:


Ing. Zdeněk Balcar
autorský dozor


8. Stanovisko TDI:

Datum:


Ing. arch. Ondřej Rychnovský

9. Stanovisko uživatele:


Datum:


Ing. Vladimír Vítvar

10. Stanovisko objednatele

Datum:


Jaroslav Martínek

[illegible]

Cenový rozdíl	vzniklá méněpráce/vícepráce	-859 911,25	730 436,00	-129 475,25 Kč
---------------	-----------------------------	-------------	------------	----------------

Jaroměř - Rekonstrukce budovy č.2

Z m ě n o v ý l i s t

číslo: ZL 004 - malá dělovka

1. Objekt a oddíl stavby: **SO 01 – Vlastní budova**
2. Zpracovatel změnového listu: **Tomáš Štádler**, *zástupce pro věci technické*
3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno
3.1. kontrolní den: **č.10** ze dne: 5.3.2014 číslo bodu: 10/3
4. Popis předmětu a příčin změny, zdůvodnění a návrh řešení:
4.1 Příčiny změny, zdůvodnění

Při provádění STP byla provedena v prostoru strojní dílny sonda do střešní konstrukce. Ze statického posouzení stávajícího střešního vazníku vyplynuly nedostatečné hřebíkové spoje mezi diagonálami a spodním i horním pásem. Zároveň byly do tohoto změnového listu zapracovány veškeré požadavky uživatele.

4.2. Popis změny – návrh řešení

Hlavní změnou je oprava stávající střechy nad prostorem dílny, dále nezbytná úprava vnějšího vzhledu, kde je řešení přizpůsobeno hlavní budově č. 2, SDK podhled s vloženou izolací a podříznutí podhledu.

5. Stanovisko zhotovitele stavby:

6.1. Vliv změny na předmět plnění a harmonogram akce

Tímto řešením se zajistí nosné konstrukce rekonstruovaného objektu dle platné legislativy a projektové dokumentace (odkaz na provedení stavebně technického posouzení)



Tomáš Štádler

zástupce pro věci technické

6. Rekapitulace nákladů

viz. příloha – 16.4.2014 – cenová nabídka ZL04


7. Stanovisko autorského dozoru:

Datum:


Ing. Zdeněk Balcar
autorský dozor

8. Stanovisko TDI:

Datum:


Ing. arch. Ondřej Rychnovský

9. Stanovisko uživatele:

Datum:


Ing. Vladimír Viřvar

10. Stanovisko objednatele

Datum:


Jaroslav Martínek

KRYCÍ LIST SOUPISU-dílňa

Stavba: Jaroměř -rekonstrukce budovy č.2
 Objekt: VUSSJAROMER1 - SO-01-Vlastní budova

KSO:
 Místo: Jaroměř
 Zadavatel: AS-PO, Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice

Datum: 16.04.2014

Uchazeč:
 bude určen ve výběrovém řízení

IČ:
DIČ:

Projektant:
 Obchodní projekt Hradec Králové

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 507 769,00

DPH základní	21,00%	ze	678 644,99	106 631,49
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 614 400,49

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ-dílňa

Stavba: Jaroměř -rekonstrukce budovy č.2
 Objekt: VUSSJAROMER1 - SO-01-Vlastní budova

Místo: Jaroměř

Datum: 16.04.2014

Zadavatel: AS-PO, Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice
 Uchazeč: bude určen ve výběrovém řízení

Obchodní projekt Hradec Králové

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	507 769,00
HSV - Práce a dodávky HSV	29 590,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	5 560,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	24 030,00
99 - Přesun hmot	400,00
PSV - Práce a dodávky PSV	475 179,00
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	45 000,00
713 - Izolace tepelné	26 791,78
762 - Konstrukce tesařské	209 033,80
763 - Konstrukce montované z desek, dílců a panelů	49 512,52
764 - Konstrukce klempířské	109 385,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	23 744,30
M - Práce a dodávky M	3 000,00
21 - M - Elektromontáže	3 000,00
781 - Dokončovací práce - obklady keramické	8 711,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Jaroměř -rekonstrukce budovy č.2
 Objekt: VUSSJAROMER1 - SO-01-Vlastní budova

Místo: Jaroměř

Datum: 16.04.2014

Zadavatel: AS-PO, Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 Dejv Projektant: Obchodní projekt Hradec Králové
Uchazeč: bude určen ve výběrovém řízení

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							507 769,00	
HSV - Práce a dodávky HSV							29 590,00	
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							5 560,00	
69	K	620471122	Vnější omítka silikonová tenkovrstvá probarvená Terranova zatížená (zrnitá) tl 1,5 mm-výkres č.A2b-10	m2	10,000	249,00	2 490,00	
70	K	620471821	Nátěr základní pod tenkovrstvé omítky-výkres č.A2b-10	m2	10,000	34,00	340,00	
71	K	620991121	Zakrývání výplní venkovních otvorů před nástřikem plastických maltovin z lešení-výkres č.A2b-3,4	m2	18,000	35,00	630,00	
72	K	622421131	Vnější omítka stěn a štitů vápenná nebo vápenocementová hladká složitostí II-výkres č.A2b-10	m2	10,000	210,00	2 100,00	
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							24 030,00	
96	K	941111131	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	90,000	50,00	4 500,00	
97	K	941111231	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	180,000	0,50	90,00	
98	K	941111831	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	90,000	30,00	2 700,00	
115	K	978015291	Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC stupňů složitostí I až IV o rozsahu do 100 % -výkres č.A2b-11	m2	10,000	44,00	440,00	
116	K	979011111	"pohled jižní" 2,75*7,4*5,2*2,8*5,2*2,4*1,1*2,1 Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za první podlaží	t	15,000	30,00	450,00	
117	K	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	15,000	30,00	450,00	
118	K	979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	150,000	5,00	750,00	
119	K	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	10,000	30,00	300,00	
120	K	979082121	Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	10,000	5,00	50,00	
121	K	979098201	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	10,000	30,00	300,00	
122	K	981011312	Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí do 15 % postupným rozebíráním - "zastřešení dílny a část obvodového zdíva"	m3	200,000	70,00	14 000,00	
99 - Přesun hmot							400,00	
125	K	998021021	Přesun hmot pro haly s nosnou konstrukcí zděnou nebo kovovou výšky do 20 m	t	20,000	20,00	400,00	
PSV - Práce a dodávky PSV							475 179,00	
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							45 000,00	
136	K	998711202	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	%	1,000	1 000,00	1 000,00	
136	K		Podříznutí stávající části objektu	mb	22,000	2 000,00	44 000,00	
713 - Izolace tepelné							26 791,78	
137	K	713111121	Montáž izolace tepelné spodem stropů s uchycením drátem rohoží, pásů, dílců, desek výkres č.A2b-9	m2	100,100	71,00	7 107,10	
138	M	631481570	deska minerální izolační 600x1200 mm tl 160 mm	m2	115,115	101,00	11 626,62	
147	K	713191132	Překrytí izolace tepelné separační fóii tl 0,2 mm u podlah, střech nebo vrchem stropů výkres č.A2b-8,9	m2	115,115	15,00	1 726,73	

PČ	Typ	Kod	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
147	K	713191132	Překrytí izolace parotěs	m2	115,115	55,00	6 331,33	
762 - Konstrukce tesařské							209 033,80	
153	K	762001	D+M zastřešení přístavby admin. části z vazníků systém Mitek - výkres č. A2b-9	kp!	1,000	200 121,00	200 121,00	172 m2 / 1627 Kč/m2
			1		1,000			mč 120 123 m2 x 11
157	K	762420023	Obložení stropu z desek CETRIS tl 16 mm nebroušených na pero a drážku šroubovaných na dřevěném roštu vč. nátěru-výkres č. A2b-7	m2	16,800	471,00	7 912,80	
			47,79*(0,75+0,438)*2+21,15*0,25*2					
161	K	998762202	Přesun hmot pro kce tesařské v objektech v do 12 m	%	1,000	1 000,00	1 000,00	
763 - Konstrukce montované z desek, dílců a panelů							49 512,52	
162	K	763131432	SDK podhled desky 1xDF 15 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD-výkres č. A2b-3,4	m2	100,440	460,00	46 202,40	
163	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	100,440	23,00	2 310,12	
166	K	998763402	Přesun hmot pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	1,000	1 000,00	1 000,00	
764 - Konstrukce klempířské							109 385,00	
167	K	764222540	Oplechování: Zn-Ti okapů tvrdá krytina r3 500 mm	m	51,000	390,00	19 890,00	
			schéma č. K6 48,8*2					
169	K	764252503	Žlab Zn-Ti podokapní půlkruhový r3 330 mm	m	21,000	340,00	7 140,00	
			schéma č. K5 48,8*2					
170	K	764293540	Střešní prvky Zn-Ti hřeben r3 500 mm	m	10,500	310,00	3 255,00	
			schéma č. K8 48,8					
174	K	764554503	Odpadní trouby Zn-Ti kruhové průměr 120 mm	m	10,000	400,00	4 000,00	
			schéma č. K7 8,0*6					
175	K	998764202	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	1,000	1 000,00	1 000,00	
175	K		Krytina profilovaná BALEX	m2	114,000	650,00	74 100,00	
783 - Dokončovací práce - nátěry							23 744,30	
252	K	783783311	Nátěry tesařských kci proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním preventivní dvojnásobné v interiéru	m2	100,100	43,00	4 304,30	
251	K		Nátěry fasády	m2	81,000	240,00	19 440,00	
M - Práce a dodávky M							3 000,00	
21-M - Elektromontáže							3 000,00	
255	K	210002	D+M hromosvody vč. revize viz rozpočet v oddíle EI	ks	1,000	3 000,00	3 000,00	
781 - Dokončovací práce - obklady keramické							8 711,60	
248	K	781774119	Montáž obkladů vnějších z dlaždic keramických	m2	13,200	259,00	3 418,80	
249	M	597614270	dlaždice keramické slínuté neglazované	m2	13,720	240,00	3 292,80	
			13,2*1,04 Přepočtené koeficientem množství		13,720			
250	K	998781202	Přesun hmot pro obklady keramické v	%	2,000	1 000,00	2 000,00	

REKAPITULACE STAVBY

Stavba: Jaroměř -rekonstrukce budovy č.2

Místo: Jaroměř

Datum: 16.4.2014

Zadavatel:

AS PO, Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice

IČ:

60460580

DIČ:

Uchazeč:

VK INVESTING s.r.o., Moravská 205, 551 01, Jaroměř

IČ:

49287851

DIČ:

CZ49287851

Projektant:

Obchodní projekt Hradec Králové

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

507 769,00

DPH základní
snižená

21,00%
15,00%

ze
ze

507 769,00

106 631,49

Cena s DPH

v

CZK

614 400,49

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Stavba: Jaroměř - rekonstrukce budovy č.2

Místo: Jaroměř

Datum:

#####

Zadavatel: AS PO, Podbabska 1589/1, 160 00 Praha 6 Dejvice

Projektant:

Obchodní projekt Hradec Králové

Uchazeč: VK INVESTING s.r.o., Moravská 205, 551 01, Jaroměř

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		507 769,00	614 400,49	
VUSSJAR OMER1	SO-01-Vlastní budova	507 769,00	614 400,49	STA

Jaroměř - Rekonstrukce budovy č.2

Z m ě n o v ý l i s t

číslo: ZL 005 - stavebně technický průzkum

1. Objekt a oddíl stavby: **SO 01 – Vlastní budova**
2. Zpracovatel změnového listu: **Tomáš Štádler**, *zástupce pro věci technické*
3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno
3.1. kontrolní den: **č.12** ze dne: 2.4.2014 číslo bodu: 3/2
4. Popis předmětu a příčin změny, zdůvodnění a návrh řešení:
4.1. Příčiny změny, zdůvodnění

Při provádění STP byla ověřena možnost ponechání stávající ŽB nosné konstrukce objektu. Ze závěrů STP je nutné provedení zesílení stávajících patek, provedení odizolování nosného zdiva podříznutím, zpracovatel STP doporučuje výměnu vjezdových vrat a ve spolupráci s dodavatelem ŽB konstrukcí je navrženo kotvení a montáž 7 ks vazníků na stávající sloupy propojené věncem.

4.2. Popis změny – návrh řešení

Návrh zesílení patek je patrný z výkresové části STP vypracované ing. Hofmanem, autorizovaným statikem. Návrh kotvení a montáže ocelové konstrukce pro uložení střešních vazníků je uveden ve výrobní dokumentaci dodavatele ŽB konstrukcí a Ing. Hofmanem odsouhlasen. Návrh výměny vrat konzultován s dodavatelem vrat na hlavní budově a s provozovatelem dílny a návrh vodorovných izolací zdiva odsouhlasen generálním projektantem

5. Stanovisko zhotovitele stavby:

6.1. Vliv změny na předmět plnění a harmonogram akce

Tímto řešením se prodlouží životnost stávajících svislých konstrukcí a dojde k bezpečnému provedení ukotvení střešních vazníků. Dále dojde k celkovému vzhledovému sjednocení a instalaci nových vrat ke zvýšení uživatelského komfortu.



Tomáš Štádler


zástupce pro věci technické

6. Rekapitulace nákladů

viz. příloha – 16.4.2014 – cenová nabídka ZL05

7. Stanovisko autorského dozoru:

Datum:


Ing. Zdeněk Balcár
autorský dozor

8. Stanovisko TDI:

Datum:


Ing. arch. Ondřej Rychnovský

9. Stanovisko uživatele:

Datum:


Ing. Vladimír Vitvar

10. Stanovisko objednatele

Datum:


Jaroslav Martínek

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: #REF!
Objekt: VUSSJAROMER1 - SO-01-Vlastní budova

KSO:
Místo: Jaroměř

Datum: #REF!

Zadavatel:
AS-PO, Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
bude určen ve výběrovém řízení

IČ:
DIČ:

Projektant:
Obchodní projekt Hradec Králové

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

472 322,42

DPH základní	21,00%	ze	474 564,17
snížená	15,00%	ze	0,00

99 658,48
0,00

Cena s DPH

v CZK

571 980,90

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: #REF!
Objekt: VUSSJAROMER1 - SO-01-Vlastní budova
Místo: Jaroměř Datum: #REF!
Zadavatel: AS-PO, Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 - Dejv Projektant: Obchodní projekt Hradec Králov
Uchazeč: bude určen ve výběrovém řízení

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	472 322,42
HSV - Práce a dodávky HSV	202 272,42
1 - Zemní práce	7 710,36
2 - Zakládání	69 610,46
3 - Svislé a kompletní konstrukce	47 863,20
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	75 959,00
99 - Přesun hmot	1 129,40
PSV - Práce a dodávky PSV	270 050,00
767 - Konstrukce zámečnické	270 050,00

SOUPIS PRACÍ-posudek vícepráce/méněpráce

Stavba: #REF!
 Objekt: VUSSJAROMER1 - SO-01-Vlastní budova
 Místo: Jaroměř Datum: #REF!
 Zadavatel: AS-PO, Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 - Dejv Projektant: Obchodní projekt Hradec Králové
 Uchazeč: VK INVESTING s.r.o., Moravská 205, 551 01, Jaroměř

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

472 322,42

HSV - Práce a dodávky HSV

202 272,42

1 - Zemní práce

7 710,36

2	K	131201101	21,91*11,89*0,1+100,26*0,1+33,39*0,1 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3-výkres č.A2b-2 2,6*2,05*1,2*3 ks	m3	19,180	200,00	3 836,00	
3	K	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	19,180	12,00	230,16	
					48,911			
6	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	19,180	76,00	1 457,68	
7	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	19,180	53,00	1 016,54	
			"na mezideponii a zpět pro zásyp" 39,416*2+97,821*2+84,783*2					
8	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	19,180	61,00	1 169,98	

2 - Zakládání

69 610,46

16	K	274321411	Základové pásy ze ŽB tř. C 20/25-výkres č.A2b- 2	m3	22,598	2 590,00	58 528,82	
17	K	274351215	Zřízení bednění stěn základových pásů-výkres č.A2b-2	m2	10,580	209,00	2 211,22	
18	K	274351216	Odstanění bednění stěn základových pásů	m2	10,580	49,00	518,42	
19	K	274361821	Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R)-statika výkres A2b.2	t	0,240	34 800,00	8 352,00	

3 - Svislé a kompletní konstrukce

47 863,20

K	319201253	Dodatečná izolace zdíva tl do 600 mm zaražením nerezových plechů chrom-nikl	m2	18,480	2 590,00	47 863,20		
---	-----------	--	----	--------	----------	-----------	--	--

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

75 959,00

K	945421110	Hydraulická zvedací plošina na automobilovém podvozku výška zdvihu do 18 m včetně obsluhy	hod	60,000	740,00	44 400,00	montáž kozlíků	
K	945421110	Hydraulická zvedací plošina na automobilovém podvozku výška zdvihu do 18 m včetně obsluhy	hod	18,000	740,00	13 320,00	bourání římsy	
112	K	964052111	Bourání ŽB trámů, průvlaků nebo pásů průřezu do 0,16 m2	m3	6,100	2 990,00	18 239,00	

99 - Přesun hmot

1 129,40

125	K	998021021	Přesun hmot pro haly s nosnou konstrukcí zděnou nebo kovovou výšky do 20 m	t	56,470	20,00	1 129,40	
-----	---	-----------	---	---	--------	-------	----------	--

PSV - Práce a dodávky PSV

270 050,00

767 - Konstrukce zámečnické-výkres č.A2b-14

270 050,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Posuvně-skládací vrata - Jednotlivé sekce posuvně skládacích vrat jsou vyrobeny z panelů sendvičové konstrukce o tl. 40 mm a splňují základní požadavky dle Nařízení vlády č. 178/1997 Sb. Hangárový otvor je svisle rozdělen na sudý počet vratových křídel, dle velikosti stavebního otvoru. Spojení mezi jednotlivými křídly vrat jsou zesíleny ocelovou výztuhou, která je zapuštěna v sendvičové konstrukci a zaručuje bezpečné upevnění pantů. Těsnění vrat mezi jednotlivými křídly vrat zajišťují speciální gumové profily. Posuvně skládací vrata jsou zavěšena v nadpraží otvoru - v C-profilu, spodní vedení zajišťuje zapuštěný profil v podlaze - osazuje stavba (profil a výkresová dokumentace dodávkou zhotovitele), topný kabel v ceně. Doporučujeme odvodnění. Jednotlivé svislé sekce se při pohybu vrat vodorovně posouvají a na krajích stavebního otvoru - za otvorem se složí kolmo k ostění. Poz. VS Světelné stavební rozměry otvoru: 6 090 mm šířka x 3 850 mm výška 1 ks.					
K	76700R			ks	1,000	155 000,00	155 000,00	
			"schema č.VZ-V4" 4		4,000			
K	76702R		D+M konstrukce uchycení posuvných vrat 2x U č.14	kg	210,000	45,00	9 450,00	
K	76702R1		D+M konstrukce kotvení ŽB vazníků do stávajícího věnce včetně podlití a kotvení chemickou kotvou + jádrové vrtání	kg	1 200,000	88,00	105 600,00	

Změnový list

číslo: ZL 006 - světlík + požární předěl

1. Objekt a oddíl stavby: **SO 01 – Vlastní budova**
2. Zpracovatel změnového listu: **Tomáš Štádler**, *zástupce pro věci technické*
3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno

3.1 kontrolní den: č.12 ze dne: 2.4.2014 číslo bodu: 5/1 a 10/1

4. Popis předmětu a příčin změny, zdůvodnění a návrh řešení:

4.1. Příčiny změny, zdůvodnění

Střešní panely PUR ztratily od r. 2014 certifikát na protipožární odolnost DP1. Z požárního hlediska je nezbytné vytvořit ve střešní konstrukci mezi starou halou a sociální přístavbou požární předěl v podobě pásů z panelů plněných minerální vlnou, které by byly provedeny v šířce 1,2m na obě strany od požárně dělící stěny. Stavba prověřila výrobce panelů s protipožární odolností DP1, možnosti provedení a napojení PUR panelů a panelů z minerální vlny je možná. Světlík je schválen zápisem z KD č. 10 z 5.3, bod č. 5/1

4.2. Popis změny – návrh řešení

Návrh řešení je zakreslen ve výkresové dokumentaci Obchodního projektu jako změna stavby před dokončením včetně dodatku požární zprávy.

5. Stanovisko zhotovitele stavby:

6.1. Vliv změny na předmět plnění a harmonogram akce

Toto řešení nemá vliv na harmonogram akce a reaguje na aktuální legislativní stav ohledně použití sendvičových panelů s PUR jádrem a souvisejících konstrukcí.



Tomáš Štádler


zástupce pro věci technické

6. Rekapitulace nákladů

viz. příloha – 16.4.2014 – cenová nabídka ZL06

7. Stanovisko autorského dozoru:

Datum:



Ing. Zdeněk Balcar
autorský dozor

8. Stanovisko TDI:


Datum:



Ing. arch. Ondřej Rychnovský

9. Stanovisko uživatele:

Datum:



Ing. Vladimír Vitvar

10. Stanovisko objednatele

Datum:



Jaroslav Martínek



Cenová nabídka: Doplnění konstrukcí v závislosti na změnu stavby před dokončením - požární pás + světlík, změnový list č. 6
Stavba: Jaroměř-rekonstrukce budova č. 2
Objednatel: AS-PO, Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice
Zhotovitel: VK INVESTING s.r.o., Moravská 205, 551 02 Jaroměř 3

[illegible]