

DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřené dne 20. 12. 2017
podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Objednatel: **Armádní Servisní, příspěvková organizace**
Sídlo: Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice
Zapsaný: v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. PR1342
Zastoupený: Ing. Martinem Lehkým, ředitelem
IČO: 60460580
DIČ: CZ60460580
ID datové schránky: dugmkm6
Bankovní spojení: ČNB Praha
Číslo účtu: 30523881/0710
Oprávněn jednat:
- ve věcech smluvních: Ing. Martin Lehký, tel. 973 204 090, fax: 973 204 092
- ve věcech technických: Ing. Ivan Miština, tel. 601 122 423, e-mail: ivan.mistina@as-po.cz

(dále jen „objednatel“).

Zhotovitel: **RESTA s.r.o.**
Sídlo: Kojetínská 3120/75, 750 02 Přerov
Zapsaný: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 50597
Zastoupený: Ing. Lubomírem Šmídou, MBA, jednatelem
IČO: 14616807
DIČ: CZ14616807
ID datové schránky: 7bbcg3d
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 1880004329/0800
Oprávněn jednat:
- ve věcech smluvních: Ing. Lubomír Šmída, MBA, tel. 602 551 732, e-mail: lubomir.smida@resta.cz
- ve věcech technických: Aleš Šedý, tel. 602 722 668, e-mail: recyklace@resta.cz

(dále jen „zhotovitel“, společně též „smluvní strany“).

za takto dohodnutých podmínek:

Smluvní strany se dohodly, v souladu s čl. XII. Závěrečná ustanovení odst. 4., na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo spočívající v závazku zhotovitele zajistit pro objednatele realizaci akce „Velká Střelná - revitalizace vodního zdroje – realizace“ uzavřené mezi výše uvedenými smluvními stranami dne 20. 12. 2017. Tímto dodatkem č. 1 se smlouva mění a doplňuje takto:

1) Článek III. Cena díla

Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty veškeré náklady dle článku I. této smlouvy a sestává z těchto částí:

Cena dle SoD:	3 731 833,39 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 1:	5 124,15 Kč
Cena víceprací dle Dodatku č. 1:	47 806,40 Kč
Cena dle SoD a Dodatku č. 1:	3 774 515,64 Kč

slovy: „třimilionysedmsetsedmdesátčtyřitisícpětsetpatnáct korun českých, 64 haléřů.“

DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

2) Smlouva o dílo se doplňuje o:

Přílohu č. 3: Seznam změnových listů, Oznámení změny č. 1 - 3, změnový list č. 1 - 3 vč. rozpočtu změn (7 listů)

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem č. 1 nemění.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

Smluvní strany si dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění smlouvy v tomto registru v plném znění zajistí objednatel.

V Praze dne: 10. V. 2018

V Přerově dne: 10. května 2018

Armádní Servisní, příspěvková organizace
Ing. Martin Lehký
ředitel



ARMÁDNÍ SERVISNÍ
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Podbabská 1569/1, 160 00 Praha 6
IČO: 60460586

Ing. Lubomír Šmída

RESTA s.r.o.
Ing. Lubomír Šmída
jednatel



PŘEHLEDNÝ SEZNAM ZMĚNOVÝCH LISTŮ	
Obchodní případ: 1798388	
Místo: Velká střelná	
Název akce: Velká střelná - revitalizace vodního zdroje - realizace	
Číslo smlouvy: V-489-00/17	
Zhotovitel: RESTA s.r.o., Kojetínská 3120/75, Přerov I-Město, 750 02 Přerov	

ČÍSLO ZP	NÁZEV ZP	CENA ZP
MĚNĚPRÁCE		

1.	Z01 - Změna trasy kanalizace	2 325,00 Kč
2.	Z02 - Zrušení SDK předstěny a oprava omítek	2 799,15 Kč
CELKEM		5 124,15 Kč

ČÍSLO ZP	NÁZEV ZP	CENA ZP
VÍCEPRÁCE		

1.	Z02 - Zrušení SDK předstěny a oprava omítek	17 024,52
2.	Z03 - Oprava podlahy, navezení ornice a osazení stávajících panelů	30 781,88
CELKEM		47 806,40 Kč

REKAPITULACE	
VÍCEPRÁCE	47 806,40 Kč
MĚNĚPRÁCE	5 124,15 Kč
ROZDÍL	42 682,25 Kč
Cena dle SoD	3 731 833,39 Kč

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 1	
Zhotovitel:	RESTA s.r.o., Kojetinská 3120/75, 750 02 Přerov, IČ: 14616807		
Investor:	Armádní servisní p.o.	Datum: 9.3.2018	
Název akce: Revitalizace vodního zdroje Velká Střelná – I. etapa			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	SO 03 – Stavební úpravy – provozní domek	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Stavební úpravy – provozní domek Změna trasy ležaté kanalizace Popis a zdůvodnění změny: Změna trasy kanalizace je z důvodu dodržení min. spádu do stávající kanalizace. Viz zápisy z KD			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele ☐		chyba v PD ☐	chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒
Oznámení vydává:			
			RESTA s.r.o.

Stanovisko technického dozoru stavby:

Z důvodu nedostačujícího sklonu venkovní kanalizace byla navržena trasa kanalizace přes vnitřní místnost-kuchyňku. Kontrolní šachta byla umístěna před provozním domkem, kde došlo k napojení na stávající kanalizaci v místě bývalé výlevky. Tahle varianta byla po finanční stránce výhodnější, protože došlo k úspoře materiálu.

SAFETY PRO s.r.o.

Přerovská 434/60

750 00 OLOMOUC

IČ 265 71 600

Ing. Václav Běhal

SAFETY PRO, s.r.o.

Stanovisko projektanta stavby:

Změna trasy kanalizace je technicky zdůvodněna a prokazuje i ekonomický efekt.

ESIP s.r.o.

Ocelářská 473/29

703 00 OSTRAVA-VÍTKOVCE

IČ 265 71 600

Ing. Libor Doležal

ESIP, S.r.o.

Příloha : Příloha č.1 – Rozpočet méněprací

Příloha č.2 – Rozpočet víceprací

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: 1

Zhotovitel:	RESTA s.r.o., IČ: 14616807
Změnový list vystavil:	Tomáš Klvaňa
Datum:	9.3.2018

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:

Stavební úpravy – provozní domek

Změna trasy ležaté kanalizace a umístění šachty

Popis a zdůvodnění změny:

Změna trasy kanalizace je z důvodu dodržení min. spádu do stávající kanalizace.

Počet připojených listů specifikací:

Počet připojených výkresů:

Cena méněprací bez DPH :

Cena víceprací bez DPH :

-2 325,- Kč

Výsledná cena změny bez DPH :

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

-2 325,- Kč

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.


Podpis zmocněnce objednatele:



AS-PO
169

ARMADNÍ SERVIS
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6
IČ: 60460580
Vedoucí skupiny
investičních akcí - oblast Morava
Dobrovského 2549/27, 612 00 Brno

Podpis zmocněnce zhotovitele:



Datum:

19.04.2018


Ing. Ivan Miština

Datum:

19.4.2018

Meněprace ZL1: 9.3.2018

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
20	K	87131522 1	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %.	m	-7,500	310,00	-2 325,00
						-2 325,00	-2 325,00


10.4.2018

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 2	
Zhotovitel:	RESTA s.r.o., Kojetinská 3120/75, 750 02 Přerov, IČ: 14616807		
Investor:	Armádní servisní p.o.	Datum: 9.3.2018	
Název akce: Revitalizace vodního zdroje Velká Střelná – I. etapa			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	SO 03 – Stavební úpravy – provozní domek	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Stavební úpravy – provozní domek Zrušení předsazené stěny z SDK. Rozšíření opravy omítek a podlah včetně aplikace sanační omítky, zejména v místnosti č. 104 – technická místnost. Popis a zdůvodnění změny: Oprava omítek je změněna z důvodu zjištěného stavu omítek, které byly za rozvaděči. Viz zápisy z KD			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele ☐	chyba v PD ☐	chyba zhotovitele ☐	vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒
Oznámení vydává:			
RESTA s.r.o.			

Stanovisko technického dozoru stavby:

Po důkladnější prohlídce a po odkrytí rozvodných skříní byl zjištěn v místnosti rozvodny nevyhovující stav stěn. Tyto stavební práce musely být provedeny z důvodu správného technického provedení stavby. S touto skutečností projekt stavby nepočítal, protože stěny byly zakryté rozvodnými skříněmi.

SAFETY PRO s.r.o.

Přerovská 434/60

772 00 OLOMOUČ

IČ: 285 71 690

Ing. Václav Běhal

SAFETY PRO, s.r.o.

Stanovisko projektanta stavby:

Zhotovitel správně vyhodnotil nově zjištěný stav stěn rozvodny (č.104) a provedl odpovídající nápravu.

ESIP s.r.o.

Ocelářská 473/29

703 00 OSTRAVA-VÍTKOVICE

IČ: 626 85058

Ing. Libor Doležal

ESIP, s.r.o.

Příloha : Příloha č.1 – Rozpočet méněprací

Příloha č.2 – Rozpočet víceprací

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: 2

Zhotovitel: RESTA s.r.o., IČ: 14616807

Změnový list vystavil: Tomáš Klvaňa

Datum: 28.3.2018

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:

Stavební úpravy – provozní domek

Zrušení předsazené stěny z SDK. Rozšíření opravy omítek a podlah včetně aplikace sanační omítky, zejména v místnosti č. 104 – technická místnost.

Popis a zdůvodnění změny:

Oprava omítek je změněna z důvodu zjištěného stavu omítek, které byly za rozvaděči
Viz zápisy z KD

Počet připojených listů specifikací:

Počet připojených výkresů:

Cena méněprací bez DPH :

Cena víceprací bez DPH :

-2 799,15,- Kč**17 024,52,- Kč**

Výsledná cena změny bez DPH :

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

14 225,37,- Kč

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:



169

ARMADNÍ SERVISNÍ
PRÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6
IČ: 60460580

Vedoucí skupiny
investičních akcí - oblast Morava
Dobrovského 2540/27, 612 00 Brno

Datum: Ing. Ivan Miština

19-04-2018


Podpis zmocněnce zhotovitele:



Datum: 19.4.2018


Menépráce ZL2: 28.3.2018

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
85	K	76312142 9	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW,	m2	-3,975	600,00	-2 385,00
87	K	76316412 1	Obklad ze sádrokartonových desek konstrukcí dřevěných včetně ochranných	m	-1,650	251,00	-414,15
						-2 799,15	-2 799,15



19.4.2018

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
13	K	61131113	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	7,850	110,00	863,50
14	K	61132542	Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé,	m2	7,850	165,00	1 295,25
15	K	61231113	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	32,800	95,00	3 116,00
17	K	61232542	Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé,	m2	32,800	136,00	4 460,80
19	K	63245110	Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 15 do 20 mm	m2	1,650	680,00	1 122,00
N			Sanační omítka	m2	4,800	660,00	3 168,00
40	K	97805954	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček	m2	4,800	65,00	312,00
107	K	78412100	Oškrábání malby v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m	m2	40,650	22,00	894,30
108	K	78418110	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky přes 3,80 do	m2	40,650	12,60	512,19
109	K	78421100	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra jednonásobně, bílé za mokra	m2	40,650	31,50	1 280,48
						17 024,52	17 024,52

RESTAURACE

 19.4.2018

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 3	
Zhotovitel:	RESTA s.r.o., Kojetinská 3120/75, 750 02 Přerov, IČ: 14616807		
Investor:	Armádní servisní p.o.	Datum: 28.3.2018	
Název akce: Revitalizace vodního zdroje Velká Střelná – I. etapa			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
na rozpočtové podklady:	SO 03, SO 05		
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: SO 03 - Stavební úpravy – provozní domek SO 05 - Dokončovací práce Výměna podlahy v denní místnosti (č.103), navezení ornice po výkopových pracích a osazení stávajících panelů na komunikaci v areálu Popis a zdůvodnění změny: Dle zápisu z KD č. 5 z 23.3.2018 dle bodu 5.6.1. V provozním domku je stav podlahy v denní místnosti v nevyhovujícím stavu. Je vhodné provést její výměnu. Z funkčního i vizuálního hlediska je potřeba navést novou ornici a osadit stávající panely na cestu.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele ☐	chyba v PD ☐	chyba zhotovitele ☐	vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒
Oznámení vydává:		RESTA s.r.o.	
			

Stanovisko technického dozoru stavby:

V rámci oprav v provozním domku je vhodné provést také výměnu podlahy v denní místnosti, která je v nevyhovujícím stavu. Z hlediska funkčnosti a vizuální stránky je potřeba navést novou omítku a osadit stávající panely na cestu. TDS se změnou souhlasí.

SAFETY PRO s.r.o.

Přerovská 434/60

77200 OLOMOUC

IC: 285 71 690

Ing. Vratislav Běhal

SAFETY PRO, s.r.o.

Stanovisko projektanta stavby:

Souhlasí se s provedením stavby, jak je navrženo a zdůvodněno zhotovitelem stavby.

ESIP s.r.o.

Ocelářská 473/29

703 09 OSTRAVA-VÍTKOVICE

IC: 649 850 58

Ing. Libor Doležal

ESIP, s.r.o.

Příloha : Příloha č.1 – Rozpočet víceprací