

D O D A T E K Č . 3 K E S M L O U V Ě O D Í L O u z a v ř e n é d n e 1 2 . 4 . 2 0 1 7

podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace

Zapsaná v obchodním rejstříku u: Městského soudu v Praze pod sp. zn. PR1342
Zastoupená: Ing. Martin Lehký – ředitel
Sídlo: Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice
IČ, DIČ: 60460580, CZ60460580
Bankovní spojení: ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 30523881/0710
ID datové schránky: dugmkm6
Odpovědní zástupci pro jednání:
 - *ve věcech smluvních:* Ing. Martin Lehký – ředitel, tel. 973 204 090
 - *ve věcech technických:* Ing. Roman Pšcolka, 602 106 091,
 email: roman.pscolka@as-po.cz

(dále jen „objednatel“)

a

DPU REVIT s.r.o.

Zapsaný v obchodním rejstříku u: Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 202541
Zastoupený: Ing. Petrem Stejskalem, jednatelem
Sídlo: 28. října 375/9, 110 00 Praha 1 – Staré Město
IČ, DIČ: 28711335, CZ28711335
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 43-5678160297/100
ID datové schránky: cere6c9
Odpovědní zástupci pro jednání:
 - *ve věcech smluvních:* Ing. Petr Stejskal, jednatel
spojení: (tel. / email) +420 774 111 818 / stejskal@dumplnyuspor.cz
 - *ve věcech technických:* Jan Pešout, diplomovaný technik
spojení: (tel. / email) 606 418 631 / pesout@dumplnyuspor.cz

(dále jen „zhotovitel“)

za takto dohodnutých podmínek:

Smluvní strany se dohodly, v souladu s ustanovením čl. XI. (Závěrečná ustanovení) odst. 11.4., na uzavření tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo na zpracování projektové dokumentace na akci „rekonstrukce objektů A a D, ubytovna Praha 6“, uzavřené mezi výše uvedenými smluvními stranami dne 12. 4. 2017. Tímto dodatkem č. 3 se smlouva mění a doplňuje takto:

- 1) Tímto dodatkem se z důvodu změny termínů plnění **mění příloha č. 1 SoD** – viz příloha č. 1 tohoto dodatku č. 3.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se dodatkem č. 3 nemění.


Dodatek č. 3 je vyhotoven ve třech originálech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Smluvní strany si dodatek č. 3 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru v plném znění zajistí objednatel.

V Praze dne **26. IV. 2018**


V Praze dne **26. IV. 2018**



Armádní Servisní, příspěvková organizace
Ing. Martin Lehký
ředitel



DPU REVIT s.r.o.
Ing. Petr Stejskal
jednatel



Průběh zpracování PD pro rekonstrukci objektů VUZ Ruzyně "A" a VUZ Ruzyně "D"

VUZ Ruzyně "A" + část "D"

Milníky realizace PD	Termín	Finanční plnění (%)	Finanční plnění (bez DPH)
1. DSP - dokumentace pro vydání stavebního povolení <i>(dle Vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhl. č. 62/2013 Sb.) - Příloha č. 5</i> - Prohlídka a zaměření objektu - Projektová dokumentace stávajícího stavu	17.07.2017	20%	130 000,00 Kč
2. DSP - dokumentace pro vydání stavebního povolení <i>(dle Vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhl. č. 62/2013 Sb.) - Příloha č. 5</i> - Projektová dokumentace nového stavu (vč. všech řemesel apod.) - Situace - Technické a průvodní zprávy - Požárně bezpečnostní řešení (PBŘ)	31.10.2017	20%	140 000,00 Kč
3. - Získání stanovisek dotčených orgánů Projektová dokumentace pro provedení stavby <i>(dle Vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhl. č. 62/2013 Sb.) - Příloha č. 6</i> Podání žádosti o stavební povolení	15.03.2018	40%	268 000,00 Kč
4. Výkaz výměr a rozpočet projektanta Stavební povolení s nabytím právní moci Konečné předání	31.05.2018	20%	130 000,00 Kč
Konečná cena za tuto část díla:			668 000,00 Kč

VUZ Ruzyně "D"

Milníky realizace PD	Termín	Finanční plnění (%)	Finanční plnění (bez DPH)
0. Přeložka trafostanice (výběr poddodavatele ze seznamu PRE; PD k DÚS/DÚR; inženýrská činnost; žádost o ÚS/ÚR; atd.) <i>Pozn.1: Milník 0. fakturován v okamžiku podání žádosti o územní souhlas (předpoklad 04.2018).</i> <i>Pozn.2: Určený subdodavatel ze seznamu společností PRE (proto je předpokládána časová rezerva).</i>	od 15.6. 2017	10%	132 500,00 Kč
1. DÚR (zvětšení rampy) + DSP - společná dokumentace pro vydání ÚR a SP <i>(dle Vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhl. č. 62/2013 Sb.) - Příloha č. 4</i> - Prohlídka a zaměření objektu - Projektová dokumentace stávajícího stavu	31.03.2018	15%	198 750,00 Kč
2. DÚR (zvětšení rampy) + DSP - společná dokumentace pro vydání ÚR a SP <i>(dle Vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhl. č. 62/2013 Sb.) - Příloha č. 4</i> - Projektová dokumentace nového stavu (vč. všech řemesel apod.) - Situace - Technické a průvodní zprávy - Požárně bezpečnostní řešení (PBŘ)	31.07.2018	20%	265 000,00 Kč
3a. - Získání stanovisek dotčených orgánů Podání žádosti o stavební povolení Projektová dokumentace pro provedení stavby	30.09.2018	35%	463 750,00 Kč
3b. <i>(dle Vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhl. č. 62/2013 Sb.) - Příloha č. 6</i>			
4. Výkaz výměr a rozpočet projektanta Společné územní rozhodnutí a stavební povolení s nabytím právní moci Průkaz energetické náročnosti (PENB) na celý objekt A, B, C a D Konečné předání	30.11.2018	20%	265 000,00 Kč
Konečná cena za tuto část díla:			1 325 000,00 Kč

Celková cena za dílo (bez DPH):

1 993 000,00 Kč