



DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DÍLO

uzavřené dne 21. 12. 2016

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

OBJEDNATEL:

Zapsaný v obchodním rejstříku u:

Jejíž jménem jedná:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Tel.:

Fax:

ID datové schránky:

Odpovědní zástupci pro jednání:

- jednat ve věcech smluvních:

- jednat ve věcech technických:

(dále jen „objednatel“)

Armádní Servisní, příspěvková organizace

Městského soudu v Praze, sp.zn. Pr. 1342

Ing. Martin Lehký – ředitel

Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6

60460580

CZ60460580

973 204 090

973 204 092

dugmkm6

Ing. Martin Lehký, tel.: 973 204 091, fax: 973 204 092

Václav Ondrůj, tel.: 973 442 973, 602 551 088

e-mail: vaclav.ondrui@as-po.cz

ZHOTOVITEL:

Zapsaný v obchodním rejstříku u:

Zastoupený:

Sídlo:

IČ, DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

ID datové schránky:

Odpovědní zástupci pro jednání:

- jednat ve věcech smluvních:

- jednat ve věcech technických:

(dále jen „zhotovitel“)

Pavel Hömig

ŽIV/33792/2015/Šm/ŽF

Pavel Hömig

Wolkerova 343, 784 01 Červenka

15394166, CZ6210280659

Česká spořitelna, a.s.

1041011093/0800

qnr3j8

Smluvní strany se dohodly, v souladu s ustanovením čl. XII. (Závěrečná ustanovení) odst. 12.4, na uzavření tohoto dodatku č. 1, ke smlouvě o dílo na realizaci akce: „Zlepšení podmínek ubytování na vojenské ubytovací zařízení Hranice“ (dále jen „VUZ“), uzavřené mezi výše uvedenými smluvními stranami dne 21. 12. 2016. Tímto dodatkem číslo 1 se smlouva mění a doplňuje takto:

1) Článek III. Cena díla:

Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty veškeré náklady dle článku I. této smlouvy a sestává z těchto částí:

Cena dle SoD:	5 303 280,00 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 1:	- 155 953,70 Kč
Cena dle SoD a dodatku č. 1:	5 147 326,30 Kč

slovy: „pětmilionůjednostočtyřicetsedmtisícetřístadvacetšestkorunčeských, 30 /100.“

DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

2) Smlouva o dílo se doplňuje o:

Přílohu č. 3: OZ č. 1, ZL č. 1 vč. rozpočtu změn a fotodokumentace (8 listů)

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se dodatkem č. 1 nemění.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech originálech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Smluvní strany si dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru zajistí objednatel.

V Praze dne: 24 -01- 2017

V Července dne: 24 -01- 2017

ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace

Ing. Martin Lehký

ředitel



AS-PO
166

ARMÁDNÍ SERVISNÍ
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Podbabska 1595/1, 160 00 Praha 6
IČ: 60460580

Pavel Hönig
Volkerova 343, Červenka
784 01 Litovel
IČ: 153 94 166
DIČ: CZ6210280659
Pavel Hönig
majitel

OZNÁMENÍ ZMĚNY

OZ č. 1

Název akce: Zlepšení podmínek ubytování vojenského ubytovacího zařízení Hranice**Předmět změny:** Oprava podlahy a termostatické hlavice**Zhotovitel:** Pavel Hönig**Objednatel:** Armádní Servisní, příspěvková organizace**Datum:** 6. 1. 2017**Způsob odeslání / předání**poštou ☐e-mailem ☒faxem ☐osobně ☒**Odkazy:**

Rozpočet – příloha č. 1

Foto

Popis a zdůvodnění změny:**a) Popis stávajícího stavu**

Po provedení sondy do podlahy (viz. foto) byla zjištěna tl. podlahy 9 cm pod kterou byla objevena kročejová izolace. Technický stav podlahy byl shledán TD a AD jako vyhovující. V soupisu prací je uvažováno s vybouráním podlahy v tl. 5 cm a novým provedením v původní tloušťce. Dodržení postupu dle PD by znamenalo navýšení nákladů o cca 300 000, Kč (vybourání větší tl. podlahy, provedení nové izolace, opětovná betonáž větší tl. podlahy).

Stávající termostatické hlavice jsou funkční a kvalitativně na vynikající úrovni.

b) Navrhované řešení

Upustit od bourání podlah a provést pouze vyrovnání podlahy nivelační stěrkou. Provést pouze demontáž a montáž stávajících hlavic na nové ventily.

Důvod změny:záměr objednatele ☐chyba v PD ☐chyba zhotovitele ☐vyšší moc ☐jiné okolnosti ☒

Oznámení vydává: Pavel Hönig


Pavel Hönig
Wolkova 343, Červenka
784 01 Ljovcl
IČ: 153 94 166
DIČ: CZ6210280659

Stanovisko technického dozoru stavebníka:

TD s navrhovaným řešením souhlasí. Stávající stav vyrovnávací betonové mazaniny je vyhovující.

Technický stav termostatických hlavice je rovněž vyhovující

Jméno: Ing. Jakub Novák



Stanovisko autorského dozoru projektanta:

Po odstranění podlahové krytiny byl vyhodnocen stav vyrovnávací betonové mazaniny jako vyhovující, mazaniny nejsou ani po stržení nalepených podlahových krytin zásadně porušeny. Zbylé lepidlo bude odstraněno a následně bude provedena vyrovnávací stěrka jako podklad pro nalepení podlahové krytiny. Nivelační stěrka je součástí PD. Mazanina slouží i k vyrovnání křivosti stávajících stropních konstrukcí, z tohoto důvodu má větší tloušťku, než je standardní. Tloušťka mazaniny se vzhledem k provozu objektu nedala během zpracování projektu ověřit sondou.

Technický stav stávajících termostatických hlavice byl po demontáži vyhodnocen jako velmi dobrý, bez vnitřních usazenin a koroze. Hlavice budou opětovně použity pro nová tělesa.

SAFET PRŮ s.r.o.
Přerovská 434/60
779 00 PLOMOUC
IČO 152 690


Jméno: Ing. Jan Šubrt



Stanovisko objednatele stavby:

S navrhovaným řešením souhlasíme. Technický stav podlah a hlavice je v pořádku a dojde k úspoře financí.

Jméno: Václav Ondrůj



Armádní Servisní, p.o.

ZMĚNOVÝ LIST**ZL č. 1****Název akce:** Zlepšení podmínek ubytování vojenského ubytovacího zařízení Hranice**Předmět změny:** Oprava podlahy a termostatické hlavice**Zhotovitel:** Pavel Hönig**Objednatel:** Armádní Servisní, příspěvková organizace**Datum:** 6.1.2017**Způsob odeslání / předání**poštou ☐e-mailem ☐faxem ☐osobně ☒**Odkazy na specifikaci:**

Rozpočet – příloha č. 1

Foto

a) Popis stávajícího stavu

Po provedení sondy do podlahy (viz. foto) byla zjištěna tl. podlahy 9 cm pod kterou byla objevena kročejová izolace. Technický stav podlahy byl shledán TD a AD jako vyhovující. V soupisu prací je uvažováno s vybouráním podlahy v tl. 5 cm a novým provedením v původní tl. Dodržení postupu dle PD by znamenalo navýšení nákladů o cca 300 000, Kč (vybourání větší tl. podlahy, provedení nové izolace, opětovná betonáž větší tl. podlahy).

Stávající termostatické hlavice jsou funkční a kvalitativně na vynikající úrovni.

b) Navrhované řešení

Upustit od bourání podlah a provést pouze vyrovnání podlahy nivelační stěrkou. Provést pouze demontáž a montáž stávajících hlavic na nové ventily.

Důvod změny:záměr objednatele ☐chyba v PD ☐chyba zhotovitele ☐vyšší moc ☐

jiné okolnosti

**Zhotovitel****Jméno:** Pavel Hönig


Pavel Hönig
Wolkova 343, Červenka
784 01 Litovel
IČ: 153 94 166
DIČ: CZ6210280659

Technický dozor stavebníka

Jméno: Ing. Jakub Novák

**Autorský dozor projektanta stavby**

Jméno: Ing. Jan Šubrt



PAPEŘI, s.r.o.
Přerovská 434/60
790 00 OLOMOUČ
690

Investor: S navrhovaným řešením suhlasím.

Jméno: Václav Ondrůj



Armádní Servisní, p.o.

Přílohy :

- Položkový rozpočet
- Fotodokumentace

REKAPITULACE CENY:

Cena méněprací: 155 953,70 Kč

Cena víceprací: 0,00 Kč

Výsledná cena změny: -155 953,70 Kč

(uvedené částky jsou bez DPH)

Výsledná cena změny bez DPH:

- 155 953,70 Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Nemění se

Podpis zástupce zhotovitele:



Pavel Hönig
Wolkerova 343, Červenka
784 01 Litovel
IČ: 163 94 166
DIČ: CZ6210280659

Datum: - 6 -01- 2017

Podpis zástupce objednatele:



Václav Ondrůj

Datum: - 6 -01- 2017

Příloha č. 1

Název stavby: **Zlepšení podmínek ubytování vojenského ubytovacího zařízení Hranice** Doba výstavby: 31 dnů od zahájení plnění SOD Objednatel: Armádní Servisní, p.o., Podbabská 1689/1, Praha 6 - Dejvice 160 00.

Druh stavby: SO 03 - Vytápění - méněpráce Začátek výstavby: 21.12.2016 Projektant: SAFETY PRO s.r.o., Přerovská 434/60, Olomouc 779 00

Lokalita: Hranice Konec výstavby: 20.1.2017 Zhotovitel: Pavel Hönig, Wolkerova 343, Červenka 784 01

JKSO: Zpracováno dne: 10.1.2017 Zpracoval: Pavel Hönig, Wolkerova 343, Červenka 784 01

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot.	Dodávka	Náklady (Kč)	Celkem	Hmotnost (t)	Celkem	Cenová soustava
								Montáž				

1 23514892 Všeobecné konstrukce a práce ks 50,00 325,00 0,00 16 250,00 16 250,00 0,00 0,00 RTS II / 2016

Celkem: 16 250,00

Poznámka: ceny byly použity z cenové nabídky

Objednatel: Václav Ondřík

Projektant: Ing. Jan Šubrt

Zhotovitel: Martin Hönig

TDI: Ing. Jakub Novák

Pavel Hönig
Wolkerova 343, Červenka
784 01 Hranice
IČ: 153 94 166
DIČ: CZ6210280659

Ing. Jan Šubrt
Přerovská 434/60
779 00 OLOMOUC
IČ: 255 600

Příloha č. 2 Fotodokumentace – sonda podlahy

Akce: Zlepšení podmínek ubytování vojenského ubytovacího zařízení Hranice



