

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 21. 12. 2017

podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace
Sídlo: Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice
Zapsaný: v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. Pr1342
Zastoupený: Ing. Martinem Lehkým, ředitelem
IČO: 60460580
DIČ: CZ60460580
ID datové schránky: dugmkm6
Bankovní spojení: ČNB Praha
Číslo účtu: 30523881/0710
Oprávněn jednat:
- ve věcech smluvních: Ing. Martin Lehký, tel. 973 204 090, fax: 973 204 092
- ve věcech technických: Ing. Ivan Miština, tel. 601 122 423, e-mail: ivan.mistina@as-po.cz
Václav Ondrůj, tel. 602 551 088, email: vaclav.ondrui@as-po.cz

(dále jen „objednatel“).

Zhotovitel: CERGOMONT s.r.o.
Sídlo: Sukova 1052/6, 678 01 Blansko
Zapsaný: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 8683
Zastoupený: Ing. Josefem Vrbou, jednatelem
IČO: 46993223
DIČ: CZ46993223
ID datové schránky: e7pcijy
Bankovní spojení: ČSOB Brno-město
Číslo účtu: 263314829/0300
Oprávněn jednat:
- ve věcech smluvních: JUDr. Pavel Vacek, tel. 777 707 712, e-mail: vacek@cergo.cz
- ve věcech technických: Lukáš Dvořák, tel. 777 707 754, e-mail: dvorak@cergomont.cz

(dále jen „zhotovitel“, společně též „smluvní strany“).

za takto dohodnutých podmínek:

Smluvní strany se dohodly, v souladu s ustanovením čl. XII. Závěrečná ustanovení odst. 4, na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „SoD“) na realizaci akce: „Jihlava – rekonstrukce kotelny Vojenského ubytovacího zařízení (dále jen „VUZ“) Jihlava“ uzavřené mezi výše uvedenými smluvními stranami dne 21. 12. 2017. Tímto dodatkem č. 1 se smlouva mění a doplňuje takto:

1) Článek II. Termín a místo plnění:

V čl. II. se mění doba plnění následovně:

Termín ukončení plnění:

B) získání kolaudačního souhlasu

do 150 dnů od podpisu smlouvy

2) Článek III. Cena díla:

Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty veškeré náklady dle článku I. této smlouvy a sestává z těchto částí:

Cena dle SoD: 1 198 928,00 Kč

Cena vícepráce dle dodatku č. 1: 168 620,87 Kč

Cena dle SoD a dodatku č. 1: 1 367 548,87 Kč

slovy: „jedenmiliontřistašedesátsedmtisíc pětsetčtyřicet osm korun českých osmdesátsedm haléřů.“

DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

3) Smlouva o dílo se doplňuje o:

Přílohu č. 3: Oznámení změn a změnové listy vč. položkových rozpočtů č. 1 - 4 (25 listů)

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se dodatkem č. 1 nemění.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

Smluvní strany si dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru v plném znění zajistí objednatel.

V Praze dne:

2018 -04- 09

Armádní Servisní, příspěvková organizace
Ing. Martin Lehký
ředitel

V Blansku dne:

2018 -04- 09

CERGOMONT s.r.o.
Ing. Josef Vrba
jednatel



CERGOMONT s.r.o.
Sukova 1052/6, 678 01 Blansko
IČO: 46993223 • DIČ: CZ46993223 [8]



ARMÁDNÍ SERVISNÍ
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
AS-PO Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6
IČ: 60460580

PŘEHLEDNÝ SEZNAM ZMĚNOVÝCH LISTŮ

Obchodní případ: 17970128

Místo: Jihlava

Název akce: Jihlava - rekonstrukce kotelny VUZ

Číslo smlouvy: T-490-00/17

Zhotovitel: CERGOMONT, s.r.o., Sukova 1052/6, 678 01 Blansko

CELKEM		0,00 Kč
ČÍSLO ZP	NÁZEV ZP	CENA ZP
	VÍCEPRÁCE	

1.	Z01 - Demontáž již nefunkční topné větve pro sousední objekt	3 566,56
2.	Z02 - Stavební úpravy v kotelně	102 435,22
3.	Z03 - Výměna plynoměru	41 886,37
4.	Z04 - Doplnění vyvažovací armatury	20 732,72
5.		
6.		
7.		

CELKEM 168 620,87 Kč

REKAPITULACE	
VÍCEPRÁCE	168 620,87 Kč
MÉNĚPRÁCE	0,00 Kč
ROZDÍL	168 620,87 Kč
Cena dle SoD	1 198 928,00 Kč

Ing. Ivan Miština



OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 1	
Zhotovitel:	CERGOMONT s.r.o.		
Investor:	Armádní Servisní, příspěvková organizace	Datum: 20.3.2018	
Název akce: Jihlava – rekonstrukce kotelny VUZ			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐ osobně ☒
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	x	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: - Demontáž již nefunkční topné větve pro sousední objekt Popis a zdůvodnění změny: - Sousední objekt již není napojený na otopnou soustavu VUZ, proto dochází k demontáži již nepotřebného potrubí			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele ☒	chyba v PD ☐	chyba zhotovitele ☐	vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☐
Oznámení vydává:			
Jméno: Ing. Josef Vrba			
		 CERGOMONT ENERGETICKÉ STAVBY CERGOMONT s.r.o. Sukova 1052/6, 678 01 Blansko IČO: 46993223, DIČ: CZ46993223 11	
		 CERGOMONT s.r.o.	

Stanovisko technického dozoru stavby:

Jméno: ing. Zdeněk Kovář

Položkové ceny odpovídají skutečnému rozpočtu

 **SONDEO s.r.o.**

Blatného 1885/36

616 00 Brno

IČ: 02870819 DIČ: CZ02870819

.....
SONDEO s.r.o.

Stanovisko projektanta stavby:

Jméno: ing. René Švarc

*Obrobek již bylo odjizeno, není tudíž potřeba
a může se demontovat.*



RESVA s.r.o.

Lažánky 210

678 01 Blansko

IČO: 269 16 304

DIČ: CZ26916304

.....
RESVA s.r.o.

Příloha: Položkový rozpočet

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 01
Zhotovitel:	CERGOMONT s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Ing. Josef Vrba	
Datum:	20.3.2018	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Demontáž již nefunkční topné větve pro sousední objekt Popis a zdůvodnění změny: - Sousední objekt již není napojený na otopnou soustavu VUZ, proto dochází k demontáži již nepotřebného potrubí		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
	3 566,56 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH : 3 566,56 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: + 30 dní	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 ARMÁDNÍ SERVISNÍ PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 IČ: 60460580 Vedoucí skupiny investičních akcí - oblast Morava Dobrovského 2549/27, 612 00 Brno	 CERGOMONT ENERGETICKÉ STAVBY CERGOMONT s.r.o. Sukova 1052/6, 678 01 Blansko IČO: 46993223 / DIČ: CZ46993223	
Datum: 20.3.2018	Ing. Ivan Miština	Datum: 20.3.2018

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 174Z143 Kotelna VUZ Jihlava
Objekt: 01 Změny
Rozpočet: Z01 Demontáž potrubí na chodbě

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace IČO: 60460580
 Podbabská 1589/1 DIČ: CZ60460580
 16000 Praha 6

Zhotovitel: CERGOMONT s.r.o. IČO: 46993223
 Sukova 1052/6 DIČ: CZ46993223
 67801 Blansko

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			49,40
PSV			3 517,16
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			3 566,56

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	3 566,56 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem bez DPH 3 566,56 CZK

v


 CERGOMONT s.r.o.
 Sukova 1052/6, 678 01 Blansko
 IČO: 46993223 • DIČ: CZ46993223 [B]

 Za zhotovitele

dne

20.03.2018



ARMÁDNÍ SERVISNÍ
 PRÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
 Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6
 IČ: 60460580
 Vedoucí skupiny
 investičních akcí - oblasti Morava
 Dobrovského 2549/27, 612 00 Brno

 Za objednatele

Ing. Ivan Miština

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
713	Izolace tepelné	PSV			613,68	17
733	Rozvod potrubí	PSV			2 903,48	81
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			49,40	1
Cena celkem					3 566,56	100

Položkový rozpočet

S:	174Z143	Kotelna VUZ Jihlava
O:	01	Změny
R:	02	Demontáž potrubí na chodbě

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 713		Izolace tepelné				613,68
1	Pol_57	Odstranění tepelné izolace potrubí	m2	7,16283	84,34	604,11
2	Pol_60	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	0,04000	221,84	8,87
3	Pol_61	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	0,04000	17,44	0,70
Díl: 733		Rozvod potrubí				2 903,48
4	733120826R00	Demontáž potrubí z hladkých trubek D 89	m	30,00000	90,44	2 713,20
5	Pol_54	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,17500	444,40	77,77
6	Pol_55	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.PP nošením	t	0,17500	403,65	70,64
7	Pol_56	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	0,17500	221,84	38,82
8	Pol_58	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	0,17500	17,44	3,05
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				49,40
9	979990144R00	Poplatek za skládku suti - minerální vata	t	0,04000	1 235,00	49,40





OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 2	
Zhotovitel:	CERGOMONT s.r.o.		
Investor:	Armádní Servisní, příspěvková organizace	Datum: 20.3.2018	
Název akce: Jihlava – rekonstrukce kotelný VUZ			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐ osobně ☒
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	x	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: - Stavební úpravy v kotelně Popis a zdůvodnění změny: - Jedná se o provedení stavebních prací, které nebyly zahrnuty v projektu			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele ☒		chyba v PD ☐	chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☐
Oznámení vydává:			
Jméno: Ing. Josef Vrba			
		 CERGOMONT ENERGETICKÉ STAVBY CERGOMONT s.r.o. Šukova 1052/6, 678 01 Blansko IČO: 46993223 • DIČ: CZ46993223 11	
		 CERGOMONT s.r.o.	

Stanovisko technického dozoru stavby:

Jméno: ing. Zdeněk Kovář

Položkové ceny atpovládají smluvnímu rozpočtu



SONDEO s.r.o.

Blatného 1885/36

616 00 Brno

IČ: 02870819 DIČ: CZ02870819

SONDEO s.r.o.

Stanovisko projektanta stavby:

Jméno: ing. René Švarc

Jedná se o stavební práce, které nebyly zahrnuty v projektu.



RESVA s.r.o.

Lazánky 210

678 01 Blansko

IČ: 269/16 304

DIČ: CZ26916304

RESVA s.r.o.

Příloha: Položkový rozpočet

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 02
Zhotovitel:	CERGOMONT s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Ing. Josef Vrba	
Datum:	20.3.2018	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Stavební úpravy v kotelně Popis a zdůvodnění změny: - Jedná se o provedení stavebních prací, které nebyli zahrnuti v projektu		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
	102 435,22 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH : 102 435,22 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: + 30 dní	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:  ARMÁDNÍ SERVISNÍ PRÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 IČ: 60460580 Vedoucí skupiny investičních akcí - oblast Morava Dobrovského 2544/27, 612 00 Brno Ing. Ivan Mlýnský	Podpis zmocněnce zhotovitele:  CERGOMONT ENERGETICKÉ STAVBY CERGOMONT s.r.o. Sukova 1052/6, 678 01 Blansko IČO: 48993223 • DIČ: CZ48993223	
Datum: 20.3.2018	Datum: 20.3.2018	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **174Z143 Kotelna VUZ Jihlava**
 Objekt: **01 Změny**
 Rozpočet: **02 Stavební úpravy v kotelně**

Objednatel: **Armádní Servisní, příspěvková organizace** IČO: **60460580**
Podbabská 1589/1 DIČ: **CZ60460580**
16000 Praha 6

Zhotovitel: **CERGOMONT s.r.o.** IČO: **46993223**
Sukova 1052/6 DIČ: **CZ46993223**
67801 Blansko

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			84 056,11
PSV			18 379,11
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			102 435,22


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	102 435,22 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem bez DPH 102 435,22 CZK

v



 Za zhotovitele

dne

20.03.2018



ARMÁDNÍ SERVISNÍ
 PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
 Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6
 IČ: 60460580
 Vedoucí skupiny
 investičních akcí - oblast Morava
 Dobruška 2540/22, 612 00 Brno

Za objednatele

Ing. Ivan Mištin

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			68 657,58	67
64	Výplně otvorů	HSV			6 973,95	7
96	Bourání konstrukcí	HSV			7 310,36	7
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 114,22	1
721	Vnitřní kanalizace	PSV			4 650,00	5
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			13 729,11	13
Cena celkem					102 435,22	100



Položkový rozpočet

S:	174Z143	Kotelna VUZ Jihlava
O:	01	Změny
R:	02	Stavební úpravy v kotelně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				68 657,58
1	965048515R00	Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm	m2	70,80000	242,40	17 161,92
2	6209021pem.	Zdrsnění povrchu betonové podlahy pemrlováním	m2	70,80000	465,98	32 991,38
3	Pol__13	Samonivelační stěrka ,ruč.zpracování tl.3 mm	m2	70,80000	214,03	15 153,32
4	Pol__38	Penetrace podkladu nátěrem 2x	m2	70,80000	30,53	2 161,52
5	pol_1	Vyčištění povrchu stávajícího betonu pro aplikaci penetrace a opravné zálivky	m2	70,80000	16,80	1 189,44
Díl: 64		Výplně otvorů				6 973,95
6	078844111R00	Úprava ostění otvoru při opravách omítnutím MC	m2	1,75000	638,40	1 117,20
7	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková, s použitím suché maltové směsi	m2	1,75000	608,00	1 064,00
8	642945111R00	Osazení zárubní ocel. požár.1křidl., pl. do 2,5 m2	kus	1,00000	4 792,75	4 792,75
Díl: 96		Bourání konstrukcí				7 310,36
9	968072456R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2 1,2*2,02	m2	2,05000	179,69	368,36
10	zár.1	Protipožární zárubeň 900/1970 tl. 15cm - EI30 DP1	ks	1,00000	6 942,00	6 942,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1 114,22
11	Pol__40	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m, celkové přesuny pro stavební část	t	1,30000	857,09	1 114,22
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				4 650,00
12	381841T10	Pročištění stávající kanalizace	m	15,00000	105,00	1 575,00
13	kam1	Kamerová zkouška kanalizace u vpusti	m	15,00000	205,00	3 075,00
Díl: 777		Podlahy ze syntetických hmot				13 729,11
14	777242908R00	Oprava prasklin podlah plastbet. do 10 mm, Polylite 415-041, v rozsahu 30%	m2	21,24000	646,38	13 729,11

Cn

8

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 3	
Zhotovitel:	CERGOMONT s.r.o.		
Investor:	Armádní Servisní, příspěvková organizace	Datum: 20.3.2018	
Název akce: Jihlava – rekonstrukce kotelný VUZ			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐ osobně ☒
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	x	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: - Výměna plynoměru Popis a zdůvodnění změny: - Nefunkčnost stávajícího plynoměru			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele ☒	chyba v PD ☐	chyba zhotovitele ☐	vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☐
Oznámení vydává:			
Jméno: Ing. Josef Vrba			
		 CERGOMONT ENERGETICKÉ STAVBY CERGOMONT s.r.o. Sukova 1052/6, 678 01 Blatná IČO: 46993223 / DIČ: CZ46993223 11	
		 CERGOMONT s.r.o.	

Stanovisko technického dozoru stavby:

Jméno: ing. Zdeněk Kovář

Položkové ceny odpovídají smluvnímu rozpočtu



SONDEO s.r.o.
Blatného 1885/36
616 00 Brno

IČ: 02870819 DIČ: CZ02870819

SONDEO s.r.o.

Stanovisko projektanta stavby:

Jméno: ing. René Švarc

Stávající plynovod je nefunkční, je třeba provést výměnu



RESVA s.r.o.
Lažánky 210
678 01 Blansko
IČO: 269 16 304
DIČ: CZ26916304

RESVA s.r.o.

Příloha: Položkový rozpočet

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 03
Zhotovitel:	CERGOMONT s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Ing. Josef Vrba	
Datum:	20.3.2018	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Výměna plynoměru Popis a zdůvodnění změny: - Nefunkčnost stávajícího plynoměru		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněpráci bez DPH :	Cena vícepráci bez DPH :	
	41 886,37 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH : 41 886,37 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: + 30 dní	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 ARMÁDNÍ SERVISNÍ PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 IČ: 60460550 Vedoucí skupiny investičních akcí - oblast Morava Dobrovského 2549/27, 612 00 Brno	 CERGOMONT ENERGETICKÉ STAVBY CERGOMONT s.r.o. Sukova 1052/6, 678 01 Blansko IČO: 46993223 • DIČ: CZ46993223	
Datum: 20.3.2018	Ing. Ivan Místina	Datum: 20.3.2018

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 174Z143 Kotelna VUZ Jihlava

Objekt: 01 Změny

Rozpočet: 03 Výměna plynoměru

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace
Podbabská 1589/1
16000 Praha 6

IČO: 60460580
DIČ: CZ60460580

Zhotovitel: CERGOMONT s.r.o.
Sukova 1052/6
67801 Blansko

IČO: 46993223
DIČ: CZ46993223

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			41 886,37
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			41 886,37

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	41 886,37 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem bez DPH 41 886,37 CZK

v

3.2.2018

dne

20.03.2018

Za zhotovitele



ARMÁDNÍ SERVISNÍ
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6
IČ: 60460580
Vedoucí skupiny
investičních akcí - oblast Morava
Debravská 22, 602 00 Brno

Ing. Ivan Miština

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
723	Vnitřní plynovod	PSV			41 886,37	100
Cena celkem					41 886,37	100

Položkový rozpočet

S:	174Z143	Kotelna VUZ Jihlava
O:	01	Změny
R:	03	Výměna plynoměru

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 723		Vnitřní plynovod				41 886,37
1	723160207R00	Přípojka k plynoměru, závitová bez ochozu G 2	soubor	1,00000	3 358,25	3 358,25
Včetně potřebného počtu uzavíracích armatur, tvarovek, upevňovacího a těsnícího materiálu.						
2	723160807R00	Demontáž přípojek k plynoměru, závitových G 2	pár	1,00000	140,13	140,13
3	723160834R00	Demontáž rozpěrky přípojek plynoměru, G 2	kus	1,00000	214,70	214,70
4	723160337R00	Rozpěrka přípojky plynoměru G 2	soubor	1,00000	373,35	373,35
5	723190207R00	Přípojka plynovodu, trubky závitové černé DN 50	soubor	1,00000	3 747,75	3 747,75
Včetně vyvedení a upevnění výpusť.						
6	723260816R00	Demontáž plynoměrů PS 50, PS 60	kus	1,00000	1 750,19	1 750,19
7	723261916R00	Oprava - montáž plynoměru PS-60	kus	1,00000	276,40	276,40
8	P1	Plynoměr delta SE G40 DN50	ks	1,00000	31 556,00	31 556,00
9	Pol__190	Montáž přírubových spojů do PN 16, DN 65	kus	2,00000	40,20	80,40
10	Pol__191	Příruba přivařovací s krkem PN 16 DN 65 mm	kus	2,00000	194,60	389,20

Cr

9

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 4	
Zhotovitel:	CERGOMONT s.r.o.		
Investor:	Armádní Servisní, příspěvková organizace	Datum: 20.3.2018	
Název akce: Jihlava – rekonstrukce kotelný VUZ			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐ osobně ☒
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	x	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: - Doplnění vyvažovací armatury Popis a zdůvodnění změny: - Bez doplnění vyvažovací armatury by nebylo možné dokonale vyvážit otopnou soustavu v celém VUZ			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele ☒	chyba v PD ☐	chyba zhotovitele ☐	vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☐
Oznámení vydává:			
Jméno: Ing. Josef Vrba			
		 CERGOMONT ENERGETICKÉ STAVBY CERGOMONT s.r.o. Sukova 1062/6, 678 01 Blansko IČO: 46993223, DIČ: CZ46993223 	
		 CERGOMONT s.r.o.	



Stanovisko technického dozoru stavby:

Jméno: ing. Zdeněk Kovář

Položkový cený odpočítací subvazební rozpočet



Blatného 1885/36

616 00 Brno

IČ: 02870819 DIČ: CZ02870819

SONDEO s.r.o.

Stanovisko projektanta stavby:

Jméno: ing. René Švarc

Doplnění výpočtovací armatury je třeba provést, aby bylo možné vyvážit objemem soustav.



RESVA s.r.o.

Lažánky 210

678 01 Blansko

IČ: 269 16 304

DIČ: CZ26916304

RESVA s.r.o.

Příloha: Položkový rozpočet

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 04
Zhotovitel:	CERGOMONT s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Ing. Josef Vrba	
Datum:	20.3.2018	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Doplnění vyvažovací armatury Popis a zdůvodnění změny: - Bez doplnění vyvažovací armatury by nebylo možné dokonale vyvážit otopnou soustavu v celém VUZ		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
	20 732,72 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH : 20 732,72 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: + 30 dní	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 ARMÁDNÍ SERVISNÍ PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 IČ: 60460580 Vedoucí skupiny investičních akcí - oblast Morava Dobrovského 2549/27, 612 00 Brno	 CERGOMONT ENERGETICKÉ STAVBY CERGOMONT s.r.o. Sukova 1052/6, 678 01 Blansko IČO: 46993223 • DIČ: CZ46993223	
Datum: 20.3.2018	Ing. Ivan Mlýnský	Datum: 20.3.2018

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 174Z143 Kotelna VUZ Jihlava

Objekt: 01 Změny

Rozpočet: 04 Doplnění vyvažovací armatury

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace
Podbabská 1589/1
16000 Praha 6

IČO: 60460580

DIČ: CZ60460580

Zhotovitel: CERGOMONT s.r.o.
Sukova 1052/6
67801 Blansko

IČO: 46993223

DIČ: CZ46993223

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			20 732,72
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			20 732,72


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	20 732,72 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH

20 732,72 CZK

v



Za zhotovitele

dne

20.03.2018



AS-PO
169

ARMÁDNÍ SERVISNÍ
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6
IČ: 60460580
Vedoucí skupiny
investičních akcí - oblast Morava
Dobrovského 2549/27, 612 00 Brno

 Ing. Ivan Miština

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
733	Rozvod potrubí	PSV			249,86	1
734	Armatury	PSV			20 482,86	99
Cena celkem					20 732,72	100

Položkový rozpočet

S:	174Z143	Kotelna VUZ Jihlava
O:	01	Změny
R:	04	Doplnění vyvažovací armatury

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 733		Rozvod potrubí				249,86
1	Pol__190	Montáž přírubových spojů do PN 16, DN 65	kus	1,00000	42,10	42,10
2	Pol__191	Příruba přivařovací s krkem PN 16 DN 65 mm	kus	1,00000	207,76	207,76
Díl: 734		Armatury				20 482,86
3	Pol__132	Montáž armatur závitových, se 2 závitů, G 2	kus	-1,00000	137,33	-137,33
4	arm11	Uzavírací a vyvažovací ventil DN65 za čerpadlo místo KK2"	ks	1,00000	21 854,00	21 854,00
5	Pol__151	Kohout kulový 2" plnoprůt. páčka	kus	-1,00000	1 233,81	-1 233,81