

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO uzavřené dne 5. 10. 2017

podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

OBJEDNATEL:

Zapsaný v obchodním rejstříku u:

Zastoupený:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Tel.:

Fax:

ID datové schránky:

Odpovědní zástupci pro jednání:

- jednat ve věcech smluvních:

- jednat ve věcech technických:

Armádní Servisní, příspěvková organizace

Městského soudu v Praze, sp. zn. Pr. 1342

Ing. Martinem Lehkým, ředitelem

Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6

60460580

CZ60460580

973 204 090

973 204 092

dugmkm6

Ing. Martin Lehký – tel.: 973 204 091, fax: 973 204 092

Bc. Tomáš Hladík – tel.: 602 106 100

email: tomas.hladik@as-po.cz

Václav Ondrůj – tel.: 602 551 088

email: vaclav.ondrui@as-po.cz

(dále jen „objednatel“)

ZHOTOVITEL:

Zapsaný v obchodním rejstříku u:

Zastoupený:

Sídlo:

IČ, DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

ID datové schránky:

Odpovědní zástupci pro jednání:

- jednat ve věcech smluvních:

- jednat ve věcech technických:

ERDING, a.s.

Krajského soudu v Brně, sp. zn. B 2465

Přemyslem Botkem, místopředsedou představenstva

Zaoralova 2058/5, Líšeň, 628 00 Brno

25512455, CZ25512455

ČSOB, Brno

382349813/0300

rkucee5

Přemysl Botko – místopředseda představenstva

Ing. Zdeněk Pastorek – vedoucí přípravy zakázek

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly, v souladu s ustanovením čl. XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ odst. 4, na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „SoD“) na realizaci akce: „Slavkov – ekologizace kotelny na tuhá paliva - realizace“ uzavřené mezi výše uvedenými smluvními stranami dne 5. 10. 2017. Tímto dodatkem č. 1 se smlouva mění a doplňuje takto:

1) Článek III. Cena díla:

Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty veškeré náklady dle článku I. této smlouvy a sestává z těchto částí:

Cena dle SoD:	4.921.773,00 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 1:	- 328.786,16 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1:	42.766,00 Kč
Cena dle SoD a dodatku č. 1:	4.635.752,84 Kč

slovy: „čtyřimilionyšestsetřicetpěttisícsemsetpadesát dva korun českých osmdesátčtyři haléřů.“

DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

2) Smlouva o dílo se doplňuje o:

Přílohu č. 3: Oznámení změn a změnové listy vč. položkových rozpočtů s výkazy výměr č. 1 až 5 (29 listů)

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se dodatkem č. 1 nemění.

Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž jedno paré obdrží zhotovitel a jedno paré objednatel.

Smluvní strany si dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru v plném znění zajistí objednatel.

V Praze dne: 22. XII. 2017

Armádní Servisní, příspěvková organizace
Ing. Martin Lehký
ředitel



ARMÁDNÍ SERVISNÍ
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Podbabská 1539/1 160 00 Praha 6
IČO: 60460583

V Brně dne: 22. XII. 2017

ERDING, a.s.
Přemysl Botko
místopředseda představenstva



ERDING, a.s.
Zaoralova 5
628 00 Brno
IČ: 255 12 455 • DIČ: CZ25512455

SLAVKOV - EKOLIGIZACE KOTELNY NA TUHÁ PALIVA

číslo inv. akce: 1798027

název: Slavkov u Lipníka nad Bečvou - ekologizace kotelny na tuhá paliva

č. SoD: T - 407 - 00 - 17

zhotovitel: ERDING a.s.

PŘEHLEDNÝ SEZNAM ZMĚNOVÝCH LISTŮ

ČÍSLO ZL	NÁZEV ZL	CENA ZL
----------	----------	---------

MĚNĚPRÁCE

ZL 01	Zásobníky na palivo	169 968,00
ZL04	Neprováděné zemní práce	158 818,16

CELKEM		328 786,16
--------	--	------------

ČÍSLO ZL	NÁZEV ZL	CENA ZL
----------	----------	---------

VÍCEPRÁCE

ZL02	Elektroinstalace v objektu SO 03 Vrátnice	10 320,00
ZL03	Dodávka a montáž regulátorů plynu k zásobníkům paliva	23 128,00
ZL05	Dodávka a montáž GSM brány pro odesílání SMS	9 318,00

CELKEM		42 766,00
--------	--	-----------

REKAPITULACE

VÍCEPRÁCE	42 766,00
MĚNĚPRÁCE	328 786,16
ROZDÍL	-286 020,16
Cena dle SoD	4 921 773,00

Odsouhlaseno: objednatel

TDS

zhotovitel

ARMADNÍ SERVISNÍ
PRŮMYŠLENÁ ORGANIZACE
Podmýslavská 11, 160 00 Praha 6
IČ: 80460560
Inženýrská technika - oblast Morava
Dobrovského 2543/27, 612 00 Brno

Ing. Karel Hrož
Jm

STANISLAV VRŠKA


ERDING, a.s.
Zaoralova 5
628 00 Brno
IČ: 255 12 455 • DIČ: CZ25512455

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 1	
Zhotovitel:	ERDING, a.s.		
Investor:	Armádní Servisní, příspěvková organizace	Datum: 23. 11. 2017	
Název akce: Slavkov-ekologizace kotelny na tuhá paliva			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐ osobně ☒
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: SO 02.3 Úložiště propanu-venkovní rozvody plynu			
Popis a zdůvodnění změny: Zásobníky propanu si investor dodává sám v rámci dodávky paliva.			
Počet připojených listů specifikací:	1		
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele ☐	chyba v PD ☐	chyba zhotovitele ☐	vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒
Oznámení vydává: Stanislav Vrbka			
  ERDING, a.s. ® Zaoralova 5 628 00 Brno IČ. 255 12 435 • DIČ: CZ25512455 ERDING, a.s.			

Stanovisko technického dozoru stavby:

Jméno: Ing. Karel Hróz

Dodávka zásobníků se uskutečňuje prostřednictvím objednatele.


SONDEO s.r.o.

 **SONDEO** s.r.o.

Blatného 1885/36

616 00 Brno

IČ: 02870819 DIČ: CZ02870819

Stanovisko projektanta stavby:

Jméno: Václav Krejčí

Z pohledu projektové dokumentace je jedno, kdo bude zásobníky propanu dodávat. Musí být dodrženy parametry zásobníků.



TRASKO 

TRASKO, a.s.
Na Nouzce 467/8
682 01 Vyškov
www.trasko.cz

TEL: 517 343 999
FAX: 517 343 994
E-MAIL: CZ22549464
TEL: 25349464

TRASKO a. s.

Příloha: rozpočet

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 01
Zhotovitel:	ERDING, a.s.	
Změnový list vystavil:	Stanislav Vrbka	
Datum:	23.11.2017	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: SO 02.3 Úložiště propanu-venkovní rozvody plynu Popis a zdůvodnění změny: Zásobníky propanu si investor dodává sám v rámci dodávky paliva.		
Počet připojených listů specifikací:1	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH : -169.968,-	Cena víceprací bez DPH :	
Výsledná cena změny bez DPH : -169.968,-	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: nemá vliv na termín	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 Václav Ondrůj 	STANISLAV VRBKA  	
Datum: 12. 12. 2017	Datum: 12. 12. 2017	

List obsahuje:

1) Krycí list soupisu

2) Rekapitulace

3) Soupis prací

Zpět na list:

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Slavkov - ekologizace kotelny na tuhá paliva

Objekt:

SO 02.3 - Úložště propanu - venkovní rozvody plynu
Změnový list č. 1

KSO:

VZ Slavkov

Místc:

Zadavatel:

Armádní servisní, p.o.

Uchazeč:

ERDING, a.s.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

23.11.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-169 968,00

DPH základní
sazba

Základ daně

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

0,00

Cena s DPH

V CZK



Blatného 1885/36
616 00 Brno

IČ: 02870819 DIČ: CZ02870819

Handwritten signature

Handwritten signature

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Slavkov - ekologizace kotelny na tuhá paliva

Objekt:

SO 02.3 - Úložiště propanu - venkovní rozvody plynu
Změnový list č. 1

Místo:

VZ Slavkov

Zadavatel:

Armádní servisní, p.o.

Uchazeč:

ERDING, a.s.

Datum: 23.11.2017

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

PSV - Práce a dodávky PSV

-169 968,00

723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod

-169 968,00

-169 968,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Slavkov - ekologizace kotelny na tuhá paliva

Objekt:

SO 02.3 - Úložiště propanu - venkovní rozvody plynu
Změnový list č. 1

Místo:

VZ Slavkov

Zadavatel:

Armádní servisní, p.o.

Datum: 23.11.2017




Uchazeč:

ERDING, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-169 968,00	
D	723		Zdravotechnika - vnitřní plynovod				-169 968,00	
57	M	723008000	Zásobník propanu 4,85 m3 pr. 1250 mm. dl. 4260 mm vč. regulátorů	kus	-4,000	42 492,00	-169 968,00	

dy

[Signature]

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 2

Zhotovitel: ERDING, a. s.

Investor: Armádní Servisní,
příspěvková organizace

Datum: 23. 11. 2017

Název akce: Slavkov-ekologizace kotelny na tuhá paliva

Způsob odeslání / předání
datum:poštou ☐e-mailem ☐faxem ☐osobně ☒**Odkazy** na specifikaci: **ano**
na výkresy:
na rozpočtové podklady:
na jinou část smlouvy:**Předmět změny:**

SO 03. Vrátnice - elektroinstalace

Popis a zdůvodnění změny:

Ve výkaze výměr chybělo vedení elektroinstalace. Po provedení instalací se stěny zapravily a vymalovaly.

Počet připojených listů specifikací:

2

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele ☐chyba v PD ☐chyba zhotovitele ☐vyšší moc ☐jiné okolnosti ☒

Oznámení vydává: Stanislav Vrbka

STANISLAV VRBKA

**ERDING, a.s.**

Zaoralova 5

628 00 Brno

IČ. 255 12 455 • DIČ: CZ25512455

ERDING a. s.

Stanovisko technického dozoru stavby:

Jméno: Ing. Karel Hróz

Vedení elektroinstalace bylo projednáno s uživatelem a bylo schváleno.



SONDEO s.r.o.



Blatného 1885/36

616 00 Brno

IČ: 02870819 DIČ: CZ02870819

Stanovisko projektanta stavby:

Jméno: Václav Krejčí

Výkaz výměr v projektové dokumentaci nebyl kompletní. Vedení elektroinstalace bylo řešeno pouze na výkrese, ne ve výkazu výměr.

TRASKO 

TRASKO, a.s.
Na Nouzce 487/8
682 01 Vyškov
www.trasko.cz

TEL 517 343 999
FAX 517 343 994
IČ: CZ25549464
IČ: 25549464

TRASKO a. s.

Příloha: rozpočet

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 02
Zhotovitel:	ERDING, a.s.	
Změnový list vystavil:	Stanislav Vrbka	
Datum:	23.11.2017	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: SO 03. Vrátnice Popis a zdůvodnění změny: Ve výkaze výměr chybělo vedení elektroinstalace. Po provedení instalací se stěny vymalovaly.		
Počet připojených listů specifikací:2	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH : 10.320,-	
Výsledná cena změny bez DPH : 10.320,-	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: nemá vliv na termín	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 ARMÁDNÍ SERVISNÍ PRÍSPĚVOVÁ ORGANIZACE Podobská 589/1 602 00 Brno IČ: 604 60 001 www.armadni-servisni.cz Václav Ondrůj	STANISLAV VRBKA  ERDING, a.s. Zaoralova 5 628 00 Brno IČ: 255 12 455 • DIČ: CZ25512455	
Datum: 12. 12. 2017	Datum: 12. 12. 2017	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Slavkov - ekologizace kotelny na tuhá paliva

Objekt:

SO 03 Vrátnice - stavební řešení - Změnový list č.2

KSO:

Místo: VZ Slavkov

Zadavatel:

Armádní servisní, p.o.

Uchazeč:

ERDING, a.s.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

23.11.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH**10 319,75**DPH základní
snížená

Základ daně

2 904,50

0,00

Sazba daně

21.00%

15.00%

Výše daně

609,95

0,00

Cena s DPH**v CZK****SONDEO s.r.o.**

Blatného 1885/36

616 00 Brno

IČ: 02870819 DIČ: CZ02870819

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Slavkov - ekologizace kotelny na tuhá paliva

Objekt:

SO 03 Vrátnice - stavební řešení - Změnový list č.2

Místo:

VZ Slavkov

Datum: 23.11.2017

Zadavatel:

Armádní servisní, p.o.

Uchazeč:

ERDING, a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

PSV - Práce a dodávky PSV

10 319,75

6 Úpravy povrchů

10 319,75

10 319,75

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Slavkov - ekologizace kotelny na tuhá paliva

Objekt:



Místo:

VZ Slavkov

Datum:

23.11.2017

Zadavatel:

Armádní servisní, p.o.

Uchazeč:

ERDING, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D	PSV		Práce a dodávky PSV				10 319,75	
D	6		Úpravy povrchů				10 319,75	
		612321141	Omitka vnitřních ploch štuková nanášená ručně					
		974031132	Wysekání rýh ve zdi cihelné 5x7 cm	m2	17,5	299,3	5 237,75	
				m	25	87,1	2 177,50	
		612403382	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou ze SMS	m	25	64,10	1 602,50	
		784453622	Malby z malířských směsí PRIMALEX tekutých disperzních bílé omyvatelné, dvojnásobné s penetračním nátěrem v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m	m2	31	42,00	1 302,00	


Handwritten signature and initials

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 3	
Zhotovitel:	ERDING, a.s.		
Investor:	Armádní Servisní, příspěvková organizace	Datum: 23. 11. 2017	
Název akce: Slavkov-ekologizace kotelny na tuhá paliva			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐ osobně ☒
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: SO 02.3 Úložiště propanu-venkovní rozvody plynu			
Popis a zdůvodnění změny: Dodávka a montáž regulátorů, které nebyly součástí dodávky a montáží zásobníků. Bez regulátorů není zařízení schopné provozu. V PD byly regulátory součástí dodávky nádrží, které zhotovitel nedodává a jsou předmětem ZL. č. 1.			
Počet připojených listů specifikací:	2		
Důvod vícepráce / méněpráce: záměr objednatele ☐ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒			
Oznámení vydává: Stanislav Vrbka			
   ERDING, a.s. ® Zaoralova 5 628 00 Brno IČ. 255 14 435 • DIČ: CZ25512455			
ERDING a. s.			

Stanovisko technického dozoru stavby:

Jméno: Ing. Karel Hróz

Regulátory nebyly součástí dodávky, bez nich by zařízení nebylo schopno provozu.



SONDEO s.r.o.



Blatného 1885/36

616 00 Brno

IČ: 02870819 DIČ: CZ02870819

Stanovisko projektanta stavby:

Jméno: Václav Krejčí

Regulátory tlaku plynu byly v PD uvažovány jako součást dodávky zásobníků propanu, každý zásobník měl vlastní regulátor. Zásobníky propanu si dodal investor sám. Vybraný dodavatel zásobníků (Flaga) doporučuje instalovat jeden společný regulátor tlaku plynu. Projektant s tímto řešením souhlasí – dodavatel technologie zásobníků ručí za spolehlivý chod dodávky plynu do kotelny.


TRASKO 

TRASKO, a.s.
Na Nouzce 487/3
682 01 Vyškov
www.trasko.cz

TEL 517 343 999
FAX 517 343 994
CZ25549454
25549464

TRASKO a. s.

Příloha: rozpočet

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 03
Zhotovitel:	ERDING, a.s.	
Změnový list vystavil:	Stanislav Vrbka	
Datum:	23. 11. 2017	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: SO 02.3 Úložiště propanu-venkovní rozvody plynu Popis a zdůvodnění změny: Dodávka a montáž regulátorů, které nebyly součástí dodávky a montáží zásobníků		
Počet připojených listů specifikací:2	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH : 23.128,-	
Výsledná cena změny bez DPH : 23.128,-	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: nemá vliv na termín	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele: Václav Ondrůj 	Podpis zmocněnce zhotovitele: STANISLAV VRBKA  	
Datum: 12. 12. 2017	Datum: 12. 12. 2017	

List obsahuje: 1) Krycí list soupisu

2) Rekapitulace

3) Soupis prací

Zpět na list:

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Slavkov - ekologizace kotelny na tuhá paliva

Objekt:

SO 02.3 - Úložišťe propanu - venkovní rozvody plynu
Změnový list č. 3

KSO:

Místo:

VZ Slavkov

Zadavatel:

Armádní servisní, p.o.

Uchazeč:

ERDING, a.s.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

23.11.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

23 128,00

DPH základní
snížená

Základ daně
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
0,00

Cena s DPH

V CZK



SONDEO s.r.o.

Blatného 1885/36

616 00 Brno

IČ: 02870819 DIČ: CZ02870819

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Slavkov - ekologizace kotelny na tuhá paliva

Objekt:

**SO 02.3 - Úložiště propanu - venkovní rozvody plynu
Změnový list č. 3**

Místo:

VZ Slavkov

Datum:

23.11.2017

Zadavatel:

Armádní servisní, p.o.

Uchazeč:

ERDING, a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

PSV - Práce a dodávky PSV

23 128,00

723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod

23 128,00

23 128,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Slavkov - ekologizace kotelny na tuhá paliva

Objekt:



Místo:

VZ Slavkov

Datum:

23.11.2017

Zadavatel:

Armádní servisní, p.o.

Uchazeč:

ERDING, a.s.

PČ

Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D	PSV	Práce a dodávky PSV						23 128,00	
D	723	Zdravotechnika - vnitřní plynovod						23 128,00	
		Dodávka regulátorů tlaku plynu-propan	kus	4,000	5 782,00			23 128,00	

01/ 

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 4

Zhotovitel: ERDING, a.s.

Investor: Armádní Servisní,
příspěvková organizace

Datum: 30. 11. 2017

Název akce: Slavkov-ekologizace kotelny na tuhá paliva

Způsob odeslání / předání
datum:poštou ☐e-mailem ☐faxem ☐osobně ☒**Odkazy** na specifikaci:
na výkresy:
na rozpočtové podklady:
na jinou část smlouvy:**Předmět změny:**

SO 02.1 Úložiště propanu-architektonicko stavební řešení

Popis a zdůvodnění změny:

SO 02.1 – neprováděla se část zemních prací – menší kubatura. Jedná se o zemní práce spojené s úpravou terénu pro osazení zásobníků paliva.

Počet připojených listů specifikací:

1

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele ☐chyba v PD ☐chyba zhotovitele ☐vyšší moc ☐jiné okolnosti ☒

Oznámení vydává: Stanislav Vrbka

STANISLAV VRBKA

**ERDING, a.s.**
Zaoralova 5
628 00 Brno

IČ: 255 12 435 DIČ: CZ25512455

ERDING a. s.

Stanovisko technického dozoru stavby:

Jméno: Ing. Karel Hróz

Kontrolou na místě samém, bylo zjištěno, že rozsah zemních prací byl proveden v menším objemu než bylo uvedeno v rozpočtu. Po upřesnění objemu výkopových prací byl proveden odpočet neprovedených výkonů.



SONDEO s.r.o.

Stanovisko projektanta stavby:

Jméno: Václav Krejčí



Blatného 1885/36
616 00 Brno

IČ: 02870819 DIČ: CZ02870819


Vzhledem k nedostatečným podkladům bylo ve výkazu výměr projektové dokumentace uvažováno s rezervami v kubaturách zemních prací.



TRASKO, a.s.
Na Nouzce 487/3
682 01 Vyškov
www.trasko.cz
TEL 517 343 999
FAX 517 343 994
IS CZ25549464
C 25549464

TRASKO a. s.

Příloha: rozpočet

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 04
Zhotovitel:	ERDING, a.s.	
Změnový list vystavil:	Stanislav Vrbka	
Datum:	30.11.2017	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: zemní a stavební práce Popis a zdůvodnění změny: SO 02.1 – neprováděla se část zemních prací-menší kubatura odtěžení svahu		
Počet připojených listů specifikací:3	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH : - 158.818,16	Cena víceprací bez DPH :	
Výsledná cena změny bez DPH : -158.818,16	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: nemá vliv na termín dokončení	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:  Václav Ondrůj 	Podpis zmocněnce zhotovitele:  STANISLAV VRBKA  ERDING, a.s. Zaoralova 5 628 00 Brno IČ: 255 12 455 • DIČ: CZ25512455	
Datum: 12. 12. 2017	Datum: 12. 12. 2017	

ZMĚNOVÝ LIST Č.4

Stavba: Slavkov - ekologizace kotelny na tuhá paliva

Objekt: SO 02.1 - Úložiště propanu - Architektonicko - stavební řešení

JKSO:

Místo: VZ Slavkov

CC-CZ:

Datum: 23. 8. 2017

Objednatel:

Armádní servisní, p.o.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ERDING a.s.

IČ:

25512455

DIČ:

CZ25512455

Projektant:

Václav Krejčí

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	-158 818,16
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	-158 818,16
---------------------	--------------------

DPH základní	21,00%	ze	-102 641,19	-21 554,65
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK
-------------------	--------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

STANISLAV VRBA



ERDING, a.s.
Zaoralova 5
628 00 Brno

IČ: 255 12 455 DIČ: CZ25512455

Datum a podpis:

Razítko

Ing. Karel Hrdel

[Signature]

SONDEO s.r.o.

Blatného 1885/36

616 00 Brno

IČ: 02870819 DIČ: CZ02870819

ZMĚNOVÝ LIST Č.4

Stavba: Slavkov - ekologizace kotelny na tuhá paliva

Objekt: SO 02.1 - Úložiště propanu - Architektonicko - stavební řešení

Místo: VZ Slavkov

Datum: 23. 8. 2017

Objednatel: Armádní servisní, p.o.

Projektant: Václav Krejčí

Zhotovitel: ERDING a.s.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

-158 818,16

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

-158 818,16

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

-158 818,16

ROZPOČET

Stavba: Slavkov - ekologizace kotelný na tuhá paliva

Objekt: SO 02.1 - Úložiště propanu - Architektonicko - stavební řešení

Místo: VZ Slavkov

Datum: 23. 8. 2017

Objednatel: Armádní servisní, p.o.

Projektant: Václav Krejčí

Zhotovitel: ERDING a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-158 818,16

1 - Zemní práce

-158 818,16

4	K	122301102	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m ³	m ³	-146,180	176,90	-25 859,24
5	K	122301109	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4	m ³	-146,180	35,90	-5 247,86
8	K	162301101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m ³	-146,180	96,00	-14 033,28
9	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m ³	-146,180	288,30	-42 143,69
10	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m ³	-146,180	20,90	-3 055,16
11	K	167101102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m ³ , z hornin tř. 1 až 4	m ³	-146,180	206,50	-30 186,17
12	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m ³	-146,180	15,00	-2 192,70
13	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	-263,120	137,20	-36 100,06

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 5	
Zhotovitel:	ERDING, a.s.		
Investor:	Armádní Servisní, příspěvková organizace	Datum: 30. 11. 2017	
Název akce: Slavkov-ekologizace kotelny na tuhá paliva			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐ osobně ☒
Odkazy	na specifikaci:	ano	
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: SO 01.2 Kotelna MaR, elektroinstalace			
Popis a zdůvodnění změny: Doplnění GSM komunikátoru. Dálkový dohled je řešen v realizační dokumentaci pomocí vzdáleného přístupu k řídicímu systému. V případě poruchy by byla obsluha informována pouze při zapnutí systému. Nyní dojde při poruše obsluhy upozornění SMS na telefon.			
Počet připojených listů specifikací:	1		
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele ☐	chyba v PD ☐	chyba zhotovitele ☐	vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒
Oznámení vydává: Stanislav Vrbka			
  ERDING, a.s. Zaoralova 5 628 00 Brno IČ. 255 14 435 • DIČ: CZ25512455			
..... ERDING a. s.			

Stanovisko technického dozoru stavby:

Jméno: Ing. Karel Hróz

Bez uvedeného zařízení by provedené dílo nebylo funkční.



SONDEO s. r. o.

Stanovisko projektanta stavby:

Jméno: Václav Krejčí

GSM komunikátor nebyl v době zpracování PD požadován.



Blatného 1885/36

616 00 Brno

IČ: 02870819 DIČ: CZ02870819



TRASKO, a.s.
Na Nouzce 487/8
682 01 Vyškov
www.trasko.cz

tel: 517 343 999
fax: 517 343 994
e-mail: CZ25549464
p: 25549464

TRASKO a. s.

Příloha: rozpočet

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 05
Zhotovitel:	ERDING, a.s.	
Změnový list vystavil:	Stanislav Vrbka	
Datum:	30. 11. 2017	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: SO 01.2 Kotelna MaR, elektroinstalace Popis a zdůvodnění změny: Doplnění GSM komunikátoru – chybělo v PD		
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH : 9.318,-	
Výsledná cena změny bez DPH : 9.318,-	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: nemá vliv na termín	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 Václav Ondrůj Podpis: <i>[Signature]</i> Investiční společnost MaR s.r.o. Dobruška 27, 612 00 Brno	STANISLAV VRBKA <i>[Signature]</i>  ERDING, a.s. Zaoralova 5 628 00 Brno IČ. 255 12 455 • DIČ: CZ25512455	
Datum: 12. 12. 2017	Datum: 12. 12. 2017	

ZMĚNOVÝ LIST Č.5

doplnění GSM komunikátoru

MaR

POLOŽKA			Materiál		Montáž	
	JEDN	MN.	ZA JEDN.	CELKEM	ZA JEDN.	CELKEM
GSM komunikátor GD 04	ks	1	4500	4500	250	250
zálohovací modul GD 04 A	ks	1	650	650	150	150
externí anténa pro GD 04	ks	1	310	310	80	80
parametrování , oživení	kpl	1	0	0	800	800
kabel JYTY 4x1	m	42	10,9	457,8	10	420
úprava zapjení rozvaděče	hod	4	0	0	200	800
drobný materiál , PPV	ks	1	100	100	800	800
MATERIÁL bez DPH				6018	Montáž	3300
CELKEM MAT+MONT bez DPH				9318		

 **SONDEO** s.r.o.

Blatného 1885/36

616 00 Brno

IČ: 02870819 DIČ: CZ02870819