

DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřené dne 11. 08. 2016

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Zapsaný v obchodním rejstříku u: Armádní Servisní, příspěvková organizace
Její jménem jedná: Městského soudu v Praze pod sp. zn. PR1342
Sídlo: Ing. Martin Lehký – ředitel
Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice
IČ, DIČ: 60460580, CZ60460580
Bankovní spojení: ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 30523881-0710
ID datové schránky: dugmkm6
Odpovědní zástupci pro jednání:
- jednat ve věcech smluvních: Ing. Martin Lehký – ředitel, tel.: 973 204 090
- jednat ve věcech technických: Jaroslav Martínek – tel.: 602 279 459
(dále jen „objednatel“)

NEPRO stavební a.s.
Zapsaný v obchodním rejstříku u: Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2399
Zastoupený: Tomášem Šroubkem, předsedou představenstva
Sídlo: Útočiště 632, 431 51 Klášterec nad Ohří
IČ, DIČ: 27342093, CZ27342093
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 43-1032330287/0100
ID datové schránky: waipw59
Odpovědní zástupci pro jednání:
- jednat ve věcech smluvních: Kamil Nefuss, místopředseda představenstva
- jednat ve věcech technických: Ing. Michal Baranijak, vedoucí přípravy
(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se z důvodu naskytnutých víceprací dohodly, v souladu s čl. XI. (Závěrečná ustanovení) odst. 11.3, na uzavření tohoto Dodatku č. 1. ke smlouvě o dílo na realizaci akce „Úprava restaurace VUZ Stará Boleslav na zařízení pro dětskou skupinu“, uzavřené mezi smluvními stranami výše uvedenými dne 11. 8. 2016. Tímto Dodatkem číslo 1 se smlouva mění a doplňuje takto:

1) Článek II. Termín a místo plnění:

Termín zahájení plnění: dle odstavce 11.6. SoD
Termín ukončení plnění: do 31.10.2016
Zajištění kolaudačního souhlasu: do 31.12.2016

Místo plnění: VUZ Stará Boleslav, Boleslavská č.p. 1292, 250 01 Brandýs nad Labem- Stará Boleslav.

2) Článek III. Cena díla takto:

Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty veškeré náklady dle článku I této smlouvy a sestává z těchto částí:

Cena dle SoD bez DPH:	3 887 603,20 Kč
Cena víceprací dle Dodatku č. 1:	258 459,01 Kč
Cena méněprací dle Dodatku č. 1:	- 162 366,67 Kč
Cena dle SoD a Dodatku č. 1 bez DPH:	3 983 695,54 Kč

slovy: „třimilionydevětsetosmdesáttřitisícšestsetdevadesátpětkorunčeských 54/100“

DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se Dodatkem č. 1 nemění.

Dodatek č. 1 je vyhotoven a podepsán ve 3 vyhotoveních se stejnou platností, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.


Smluvní strany si Dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru zajistí objednatel.

Příloha č. 1 – Žádost o posun termínu (2 listy).

Příloha č. 2 – Změnové listy (16 listů).

V Praze dne 14.10.2016



Armádní Servisní, příspěvková organizace
Ing. Martin Lehký
ředitel

V Klášterci nad Ohří dne 14.10.2016



NEPRO stavební a.s.
Útočité 632
431 51 Klášterec nad Ohří
IČ: 27342093, DIČ: CZ27342093
www.neprostavby.cz

NEPRO stavební a.s.
Tomáš Šroubek
předseda představenstva

V Praze dne 13.10.2016

NEPROstavební a.s.

Útočiště 632, 431 51 Klášterec nad Ohří
Tel.: 474 331 613

**Armádní Servisní, příspěvková
organizace**


Podbabská 1589/1, 160 Praha 6

Vážený pane Martínku

obracím se na Vás s žádostí o posunutí konečného termínu dokončení stavby ve Staré Boleslavi. Při průběhu realizace se vyskytly skutečnosti, které bohužel prodloužily předpokládané trvání některých dodávek. Původní termín pro předání dokončené stavby nejsme schopni dodržet převážně z důvodů delšího trvání vzorkování, řešení rozporů projektové dokumentace oproti výkazu výměr a úpravám původního obsahu dodávky ke spokojenosti budoucího uživatele školky. V přehledu Vám zasílám nejzávažnější změny, které mají vliv na termín dokončení.

- A. Specifikace světel – předkládali jsme k vyjasnění počty a typy světelných zdrojů. V projektu byly oproti smluvnímu rozpočtu uvedeny rozdílné typy a počty. Při vyjasnění finálního řešení byla zvolena světla, která mají u distributora delší dobu dodání. Předpokládané prodloužení dodání světel je 14 dní.
- B. Osazování zařizovacích předmětů – v původním rozsahu dodávky dle výkazu výměr nebyly obsaženy zařizovací předměty. Specifikace těchto prvků byla schválena dostatečně v předstihu, dodací lhůty termín neohrožily, ale jejich montáž probíhá na konci stavby a prodlouží tak finální práce jako začistištění a úklid.
- C. Rozšíření dodávky elektro – provádění VCP v rámci odsouhlasených prací prodloužilo dokončení některých částí elektro a posunulo nástupy na navazující činnosti (SDK, omítky, podlahy, malby)
- D. Změna vstupních dveří – změnou na vhodný typ vchodových dveří oproti původně uvažovaným se prodloužil termín jejich dodávky. Námi navrhované dveře jsou esteticky vhodnější pro vstup do školky, avšak jejich výroba trvala o dva týdny déle. Z tohoto důvodu bude jejich montáž probíhat až po původním termínu dokončení stavby. Termín montáže máme dohodnutý na 42. týden.
- E. Specifikace vnitřního vybavení – nábytek a vybavení školky bylo v projektu popsáno velmi obecně. Kvůli finalizaci a vyjasnění vybavení jsme měli několik schůzek. Převážně při prvotních jednání se požadavky výrazně měnily. Nábytek nejsme schopni dodat v původním termínu. Specifikace nábytku měla vliv i na další části, např. určení povrchu dveří
- F. povrch dveří – určení dekoru dveří vzhledem k použitému dekoru na nábytek posunula objednání u výrobce již do termínu, kdy nejsme schopni splnit konečný termín dle SoD

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem bych Vás požádal o zvážení posunutí termínu dokončení stavby. V průběhu stavby jsme upravovali i další části realizace, které sice neohrožily konečný termín, ale jejich řešení průběžně zaměstnávalo naše pracovníky od řešení např. výše uvedených bodů.





Kamil Neufuss

Mistopředseda představenstva, výrobní ředitel


Mob: +420 777 246 424



ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 01
Zhotovitel:	NEPRO stavební a.s.	
Změnový list vystavil:	NEPRO stavební a.s.	
Datum:	12.10.2016	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Změna vstupních dveří D1 Popis a zdůvodnění změny: Nově budou dodány vstupní dveře D1 jako plastové. V PD navržené dveře dřevěné CPL lamino nejsou určeny do exteriéru.		
Počet připojených listů specifikací: 0	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč	19.155,40 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
19.155,40 Kč	<u>31.10.2016</u>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 ARMÁDNÍ SERVISNÍ PRÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Podbabská 1559/1, 150 00 Praha 6 IČO: 000 000 00	  NEPRO stavební a.s. Útočité 632 431 51 Klášterec nad Ohří IČ: 27342093, DIČ: CZ27342093 www.nepro-stavebni.cz	
Datum: 13. 10. 2016	Datum: 12.10.2016	

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 01	
Zhotovitel:	NEPRO stavební a.s.		
Investor:	Armádní Servisní	Datum: 12.10.2016	
Název akce: Úprava restaurace VUZ Stará Boleslav na zařízení pro dětskou skupinu			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy	na specifikaci: na výkresy: D.1.1.007 Tabulka výplní otvorů vnitřních na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Změna vstupních dveří D1			
Popis a zdůvodnění změny: Nově budou dodány vstupní dveře D1 jako plastové. V PD navržené dveře dřevěné CPL lamino nejsou určeny do exteriéru.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele ☐		chyba v PD ☒	chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☐
Oznámení vydává:		K. Hájek 	
Stanovisko technického dozoru stavby:		Souhlasím 	
Stanovisko projektanta stavby:			
Příloha: rozpočet			

Název stavby: Úprava restaurace VUZ Stará Boleslav na zařízení pro dětskou skupinu


Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztratiného	Ztratiné	Výměra	Jednotková cena	Cena celkem bez DPH
S: Stavba								19 155,40
ZL_01: Změnový list č. 01								19 155,40
SO-01: Architektonická část								19 155,40
7: Výplně otvorů								19 155,40
55.	766660R	Montáž vchodových dveří plastových jednokřídlých	kus	1,0	-	1,00	1 400,63	1 400,63
395.	55341183R	PVC dveře jednokřídlé 107x205 cm (90 x 197 cm světly rozměr) - barva bílá, Ud = 1,2 W/m2K, 1/3 prosklení Connex 6.4-14-4, samozavírač s aretací, el. zámek	kus	1,0	-	1,00	17 754,77	17 754,77



ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 02
Zhotovitel:	NEPRO stavební a.s.	
Změnový list vystavil:	NEPRO stavební a.s.	
Datum:	12.10.2016	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Změna druhů a počtu dřevin, keřů a rostlin Popis a zdůvodnění změny: Nově budou v rámci sadových úprav dodány dřeviny, keře a rostliny v rozsahu lépe odpovídajícím charakteru venkovních ploch zařízení pro dětskou skupinu.		
Počet připojených listů specifikací: 0	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč	30.056,25 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
30.056,25 Kč	31.10.2016	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 ARMÁDNÍ SERVISNÍ PRÁSPĚVNOVÁ ORGANIZACE POCOPEBSKÁ 1600 PRAHA 6 100 00 PRAHA	  NEPRO stavební a.s. Útočiště 632 431 51 Klášterec nad Ohří IČ: 27342093, DIČ: CZ27342093 www.nprostavební.cz	
Datum: 13. 10. 2016	Datum: 12.10.2016	

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 02	
Zhotovitel:	NEPRO stavební a.s.		
Investor:	Armádní Servisní	Datum: 12.10.2016	
Název akce: Úprava restaurace VUZ Stará Boleslav na zařízení pro dětskou skupinu			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Změna druhů a počtu dřevin, keřů a rostlin			
Popis a zdůvodnění změny: Nově budou v rámci sadových úprav dodány dřeviny, keře a rostliny v rozsahu lépe odpovídajícím charakteru venkovních ploch zařízení pro dětskou skupinu.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele ☒		chyba v PD ☐	chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☐
Oznámení vydává:		K. NEUFUSS	
			
Stanovisko technického dozoru stavby:		souhlasím	
			
Stanovisko projektanta stavby:			
			
Příloha: rozpočet			

Název stavby: Úprava restaurace VUZ Stará Boleslav na zařízení pro dětskou skupinu


Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztratiného	Ztratiné	Výměra	Jednotková cena	Cena celkem bez DPH
S: Stavba								30 056,25
ZL_02: Změnový list č. 02								30 056,25
SO-02: Rampa a mobiliář								30 056,25
1: Zemní práce								30 056,25
11.	R02660349_02	Pustoryl věncový /Philadelphus coronarius/ Kt 60/80	kus	16,0	–	16,00	178,26	2 852,19
11.	R02660349_03	Tavola kalinolistá /Physocarpus opulifolius Diabolo/ Kt 60/80	kus	6,0	–	6,00	178,26	1 069,57
11.	R02660349_04	Kalina burkwoodova /Viburnum burkwoodi/ Kt 40/60	kus	7,0	–	7,00	267,39	1 871,75
11.	R02660349_05	Šeřík čínský /Syringa chinensis/ Kt 40/60	kus	6,0	–	6,00	267,39	1 604,36
13.	R02650405_01	Muchovník /Amelanchier arborea 'Robin Hill' / VK, Zb 10/12	kus	1,0	–	1,00	2 546,76	2 546,76
13.	R02650405_02	Jeřáb duryňský /Sorbus thuringiaca 'Fastigiata' / VK, Zb 12/14	kus	1,0	–	1,00	2 546,75	2 546,75
14.	R1814111_01	Oddrnování plochy pro výsadby, zřízení záhonu a zamulčování drčenou borkou	m2	70,0	–	70,00	114,60	8 021,79
14.	R1814111_02	Dodávka a doprava drčené borky mulčovací	m3	7,0	–	7,00	1 363,30	9 543,08


ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 03
Zhotovitel:	NEPRO stavební a.s.	
Změnový list vystavil:	NEPRO stavební a.s.	
Datum:	12.10.2016	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Dodání zařizovacích předmětů Popis a zdůvodnění změny: Nově budou dodány i zařizovací předměty, které nebyly obsaženy ve výkazu výměr stavby.		
Počet připojených listů specifikací: 0	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč	69.113,-- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
69.113,-- Kč	31.10.2016	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 ARMÁDNÍ SERVISNÍ PRÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Podbabská 1555/1, 150 00 Praha 6 IČO 044090	 NEPRO stavební a.s. Útočislé 632 431 51 Klášterec nad Ohří IČ: 27342093, DIČ: CZ27342093 www.neprostavby.cz	
Datum: 13. 10. 2016	Datum: 12.10.2016	

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 03	
Zhotovitel:	NEPRO stavební a.s.		
Investor:	Armádní Servisní	Datum: 12.10.2016	
Název akce: Úprava restaurace VUZ Stará Boleslav na zařízení pro dětskou skupinu			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Dodání zařizovacích předmětů Popis a zdůvodnění změny: Nově budou dodány i zařizovací předměty, které nebyly obsaženy ve výkazu výměr stavby.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele ☐		chyba v PD ☒	chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☐
Oznámení vydává:		K. NEUFUSS	
			
Stanovisko technického dozoru stavby:		souhlasím	
			
Stanovisko projektanta stavby:			
			
Příloha: rozpočet			

Název stavby: Úprava restaurace VUZ Stará Boleslav na zařízení pro dětskou skupinu

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztratiného	Ztratiné	Výměra	Jednotková cena	Cena celkem bez DPH
S: Stavba								69 113,00
ZL_03: Změnový list č. 03								69 113,00
SO-03: ZTI								69 113,00
725: Zařizovací předměty								69 113,00
400.	X725_01	WC mísa Jika Baby vč. WC modulu, sedátka a tlačítka	kus	5,0	–	5,00	3 567,00	17 835,00
401.	X725_02	WC modul IDOL komplet	kus	1,0	–	1,00	4 743,00	4 743,00
402.	X725_03	Umyvadlo dětské Concept kulaté 50 cm	kus	5,0	–	5,00	735,00	3 675,00
403.	X725_04	Umyvadlo klasické Concept kulaté 55 cm	kus	3,0	–	3,00	780,00	2 340,00
406.	X725_07	Sprchová vanička Concept 80x80 cm	kus	2,0	–	2,00	2 294,00	4 588,00
407.	X725_08	Zástěna sprchová Concept 800x1900 plast	kus	2,0	–	2,00	4 416,00	8 832,00
408.	X725_09	Baterie sprchová vč. setu	kus	2,0	–	2,00	631,00	1 262,00
410.	X725_11	Baterie k výlevce	kus	2,0	–	2,00	1 125,00	2 250,00
412.	X275_13	Baterie umyvadlová Baby	kus	5,0	–	5,00	835,00	4 175,00
413.	X275_M01	Montáž předstěnových systémů	kpl	1,0	–	1,00	4 658,00	4 658,00
414.	X275_M02	Montáž keramiky	kpl	1,0	–	1,00	5 965,00	5 965,00
415.	X275_M03	Montáž sprchových koutů	kpl	1,0	–	1,00	5 250,00	5 250,00
417.	X275_DM01	Doprava a manipulace - zařizovací předměty	kpl	1,0	–	1,00	3 540,00	3 540,00

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 04
Zhotovitel:	NEPRO stavební a.s.	
Změnový list vystavil:	NEPRO stavební a.s.	
Datum:	12.10.2016	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Dodání elektroinstalace v odpovídajícím rozsahu Popis a zdůvodnění změny: Nově bude dodána elektroinstalace v odpovídajícím rozsahu s tím, že: - část nebyla obsažena ve výkazu výměr stavby – kabeláž, svítidla - část byla chybně navržena – svítidla, vedení kabeláže - část byla nově požadována ze strany objednatele – domovní telefon.		
Počet připojených listů specifikací: 0	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč	140.134,36 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
140.134,36 Kč	31.10.2016	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 ARMÁDNÍ SERVISNÍ PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Podbabská 1555/1, 100 00 Praha 6 IČO 600 000 00	  NEPRO stavební a.s. Útočité 632 431 51 Klášterec nad Ohří IČ: 27342093, DIČ: CZ27342093 www.nprostavebni.cz	
Datum: 13. 10. 2016	Datum: 12. 10. 2016	




OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 04	
Zhotovitel:	NEPRO stavební a.s.		
Investor:	Armádní Servisní	Datum: 12.10.2016	
Název akce: Úprava restaurace VUZ Stará Boleslav na zařízení pro dětskou skupinu			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:	D.1.4 - Elektro	
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Dodání elektroinstalace v odpovídajícím rozsahu			
Popis a zdůvodnění změny: Nově bude dodána elektroinstalace v odpovídajícím rozsahu s tím, že: - část nebyla obsažena ve výkazu výměr stavby – kabeláž, svítidla - část byla chybně navržena – svítidla, vedení kabeláže - část byla nově požadována ze strany objednatele – domovní telefon.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele ☐		chyba v PD ☒	chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☐
Oznámení vydává:		K. NEUFUSS	
			
Stanovisko technického dozoru stavby:		Souhlasím	
			
Stanovisko projektanta stavby:			
			
Příloha: rozpočet			

Název stavby: Úprava restaurace VUZ Stará Boleslav na zařízení pro dětskou skupinu

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztratiného	Ztratiné	Výměra	Jednotková cena	Cena celkem bez DPH
S: Stavba								140 134,36
ZL_04: Změnový list č. 04								140 134,36
SO-04: Elektroinstalace								140 134,36
D1: Kabeláž :								17 156,90
1.	10.049.643	Kabel CYKY 5J6 (5Cx6)	m	3,0	–	3,00	76,60	229,81
2.	210810012	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 4x6 mm2 uložených volně	m	3,0	–	3,00	20,17	60,51
3.	10.074.532	Lišta LV 18x13 vkladací bílá 3m	m	72,0	–	72,00	16,78	1 208,31
4.	743312110	Montáž lišta a kanálek vkladací šířky do 20 mm s víčkem	m	72,0	–	72,00	51,95	3 740,45
5.	10.152.117	Trubka pevná 1525 pr.25 320N šedá	m	20,0	–	20,00	13,84	276,82
6.	10.076.933	Příchytka PKLS M25 pevné trubky	ks	40,0	–	40,00	5,81	232,25
7.	743111116	Montáž trubka plastová tuhá D 26 mm uložená pevně	m	20,0	–	20,00	27,61	552,10
8.	10.074.642	Trubka KOPOFLEX 40 rudá	m	40,0	–	40,00	18,44	737,50
9.	743112219	Montáž trubka plastová ohebná D 48 mm uložená volně	m	40,0	–	40,00	20,88	835,28
10.	10.061.681	UTP 4x2x0,5 cat.5e drát	m	15,0	–	15,00	6,88	103,14
11.	SLD220419	Montáž sdělovacího kabelu UTP/FTP	ks	15,0	–	15,00	12,48	187,18
12.	HZS3221	Hodinová zúčtovací sazba montér slaboproudých zařízení	hod	4,0	–	4,00	325,96	1 303,86
13.	10.061.681	UTP 4x2x0,5 cat.5e drát	m	230,0	–	230,00	6,88	1 581,44
14.	SLD220419	Montáž sdělovacího kabelu UTP/FTP	ks	230,0	–	230,00	12,48	2 870,02
15.	11.023.238	CYH 2x1,00 (V03VH-H) černo/rudá	M	160,0	–	160,00	5,88	941,22
16.	SLD220419.1	Montáž sdělovacího kabelu	ks	160,0	–	160,00	12,48	1 996,53
18.	210040001	Podružný materiál	ks	1,0	–	1,00	300,50	300,50
D2: Domovní rozváděč RH obsahuje :								1 244,78
17.	210120401	Jednofázový jistič PL7-B16/1, 16A	ks	1,0	–	1,00	257,21	257,21
19.	10.075.307	Krabice KT 250L rozvodná do sádrokartonu	ks	2,0	–	2,00	284,96	569,93
20.	743414122	Montáž rozvodka zapuštěná plastová čtyřhranná typ KT 250	kus	2,0	–	2,00	208,82	417,64
D3: Zásuvky, spínače, krabice, elektroinstalační materiál :								184,81
21.	210110041	Vypínač jednopólový pod omítku, řaz.1, IP20, komplet	ks	1,0	–	1,00	184,81	184,81
D4: Svítidla, stropní vývody, apod... :								76 275,76
23.	210201073.1	Prachotěsné zářivkové svítidlo s el.předřadníkem 2x58W, IP65	ks	23,0	–	23,00	2 372,16	54 559,63
25.	210201025.2	Svítidlo přisazené čtvercové, WLIS WY-00222 LED1x22W	ks	18,0	–	18,00	1 206,45	21 716,13
D5: Ostatní náklady :								17 754,90
27.	460680502	Výsekání rýh pro montáž trubek a kabelů ve zdivu betonovém hloubky do 3 cm a šířky do 5 cm	m	15,0	–	15,00	120,20	1 802,99

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztratiného	Ztratiné	Výměra	Jednotková cena	Cena celkem bez DPH
28.	460680513	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů ve zdivu betonovém hloubky do 5 cm a šířky do 7 cm	m	90,0	–	90,00	177,24	15 951,90
D9: Domácí telefon :								27 517,21
31.	4FF12712.1	rám pro 2 moduly	ks	2,0	–	2,00	351,88	703,76
32.	4FN21307.1/N	modul vrátného 2tl. VIDEO	ks	2,0	–	2,00	2 348,56	4 697,13
33.	4FN23108.1	modul kamery	ks	2,0	–	2,00	1 748,62	3 497,23
34.	4FF69252.1	stříška vertikální pro 2 moduly	ks	1,0	–	1,00	841,28	841,28
35.	4FA24956	krabice pod omítku pro 2 moduly	ks	1,0	–	1,00	55,28	55,28
36.	4FA69022.1	stříška pod omítku pro 2 moduly		1,0	–	1,00	273,68	273,68
37.	4FN87711	zámek univerzální	ks	1,0	–	1,00	655,23	655,23
38.	4FN87712	zámek s momentovým kolíkem	ks	1,0	–	1,00	667,36	667,36
39.	4FL21105.201	Barevný videotelefon	ks	2,0	–	2,00	3 551,16	7 102,32
40.	DIN 4FP67259	síťový zdroj	ks	2,0	–	2,00	1 038,11	2 076,23
41.	210040001.1	Podružný materiál	ks	1,0	–	1,00	404,46	404,46
42.	HZS 1.1.	Koordinace profesí při instalaci systému DT do oplocení.	hod	4,0	–	4,00	287,62	1 150,46
43.	1.1.	Montáž,oživení a naprogramování systému DT	kpl	1,0	–	1,00	5 392,80	5 392,80

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 05
Zhotovitel:	NEPRO stavební a.s.	
Změnový list vystavil:	NEPRO stavební a.s.	
Datum:	12.10.2016	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Změny v dodání vstupních dveří, sadových úprav, zařizovacích předmětů a elektroinstalace Popis a zdůvodnění změny: Odečet nesprávně navržených, přebytečných a požadovaných položek výkazu výměr stavby.		
Počet připojených listů specifikací: 0	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč	-162.366,67 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
-162.366,67 Kč	31.10.2016	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 ARMADNÍ SERVISNÍ PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Podbabská 1589/1 • 60 00 Praha 6 IČO: 60460660	 NEPRO stavební a.s. Útočité 632 431 51 Klášterec nad Ohří IČ: 27342093, DIČ: CZ27342093 www.nprostavebni.cz	
Datum: 13. 10. 2016	Datum: 12. 10. 2016	

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 05	
Zhotovitel:	NEPRO stavební a.s.		
Investor:	Armádní Servisní	Datum: 12.10.2016	
Název akce: Úprava restaurace VUZ Stará Boleslav na zařízení pro dětskou skupinu			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Změny v dodání vstupních dveří, sadových úprav, zařizovacích předmětů a elektroinstalace Popis a zdůvodnění změny: Odečet nesprávně navržených, přebytečných a požadovaných položek výkazu výměr stavby.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele ☒		chyba v PD ☒	chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☐
Oznámení vydává:		K. NEUFUSS	
			
Stanovisko technického dozoru stavby:		Souhlasím	
			
Stanovisko projektanta stavby:			
			
Příloha:			

Název stavby: Úprava restaurace VUZ Stará Boleslav na zařízení pro dětskou skupinu

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztratného	Ztratné	Výměra	Jednotková cena	Cena celkem bez DPH
S: Stavba								- 162 366,67
ZL_05: Změnový list č. 05								- 162 366,67
SO-01: Architektonická část								- 23 174,06
766: Konstrukce truhlářské								- 23 174,06
55.	766660411	Montáž vchodových dveří 1křídlových bez nadsvětlíku do zdiva	kus	- 1,0	–	-1,00	1 400,63	- 1 400,63
56.	6117311R1	D.01 dveře dřevěné vchodové plné lamino CPL 90x197 cm	kus	- 1,0	–	-1,00	21 773,43	- 21 773,43
SO-02: Rampa a mobiliář								- 30 056,25
1: Zemní práce								- 30 056,25
11.	02660349	Zerav západní /Thuja occidentalis/ 120 - 140 cm, ZB	kus	- 29,0	–	-29,00	502,95	- 14 585,65
13.	02650405	Javor mleč /Acer platanoides/ 250 - 300 cm, ZB	kus	- 2,0	–	-2,00	4 965,87	- 9 931,74
14.	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	- 200,0	–	-200,00	25,47	- 5 093,20
15.	00572470	Osivo směs travní univerzál	kg	- 4,375	–	-4,38	101,86	- 445,66
SO-04: Elektroinstalace								- 109 136,36
D3: Zásuvky, spínače, krabice, elektroinstalační materiál :								- 3 645,56
26.	210100173	Ventilátor s doběhem	ks	- 3,0	–	-3,00	1 215,19	- 3 645,56
D4: Svítidla, stropní vývody, apod... :								- 76 395,90
22.	210201025	Přisazené svítidlo s el.předřadníkem 2x54W, ARES, IP20	ks	- 15,0	–	-15,00	1 736,13	- 26 041,98
24.	210201025.1	Svítidlo přisazené čtvercové, KOSSEL 15-9619-34-M1, 2x14W (E27)	ks	- 18,0	–	-18,00	2 797,44	- 50 353,92
D5: Ostatní náklady :								- 26 739,30
167.	HZS.5	Naprogramování, uvedení do provozu (slaboproud)	hod	- 6,0	–	-6,00	4 456,55	- 26 739,30
D6: Telefon + WI-FI :								- 2 355,61
153.	220730365	ADSL, WI-FI, rozbočovač (umístěné ve stávajícím slabopr. rozváděči - RACK)	ks	- 1,0	–	-1,00	2 355,61	- 2 355,61